

校舎配置案ごとの工事工程比較

	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)	2024年度 (令和6年度)	2025年度 (令和7年度)	2026年度 (令和8年度)	2027年度 (令和9年度)	2028年度 (令和10年度)	2029年度 (令和11年度)	2030年度 (令和12年度)
設計業務	← 基本設計 (4~12月) →	← 実施設計 (1~12月) →							
		← 仮設校舎設計 (4~12月) →							
			← 解体設計 (4~12月) →						

I型-1	地上4階、地下1階		発注	77ヵ月 (6年5ヵ月)					
一部仮設校舎有り			▼新体育館棟建設 (27ヵ月)			既存校舎撤去 新校舎棟建設 (26ヵ月)			仮設校舎・既存校舎撤去
【I型校舎】			Step2		Step4	Step5			校庭整備
【地下利用・屋上プール】			工作物撤去		仮設校舎建設 ●引越				Step6 Step7
2期建替え			Step1	仮設校舎実施設計 (許可)	Step3	仮設校舎での学校生活 3年 (36ヵ月)			●引越

I型-2	地上4階		発注	73ヵ月 (6年1ヵ月)					
一部仮設校舎有り			▼新体育館棟建設 (23ヵ月)			既存校舎撤去 新校舎棟建設 (26ヵ月)			仮設校舎・既存校舎撤去
【I型校舎】			Step2		Step4	Step5			校庭整備
【プール無し】			工作物撤去		仮設校舎建設 ●引越				Step6 Step7
2期建替え			Step1	仮設校舎実施設計 (許可)	Step3	仮設校舎での学校生活 3年 (36ヵ月)			●引越

L型-1	地上4階、地下1階			59ヵ月 (4年11ヵ月)					
仮設校舎有り				既存校舎撤去	新校舎建設 (31ヵ月)				仮設校舎解体
【L型校舎】		仮設校舎実施設計 (許可)	仮設校舎建設	Step3	Step4				校庭整備
【地下利用】			Step2 ●引越					Step5 Step6	
【屋上プール】		工作物撤去	Step1	仮設校舎での学校生活 3年4ヵ月 (40ヵ月)				●引越	

L型-2	地上4階			55ヵ月 (4年7ヵ月)					
仮設校舎有り				既存校舎撤去	新校舎建設 (27ヵ月)				仮設校舎解体
【L型校舎】		仮設校舎実施設計 (許可)	仮設校舎建設	Step3	Step4				校庭整備
【プール無し】			Step2 ●引越					Step5 Step6	
		工作物撤去	Step1	仮設校舎での学校生活 3年 (36ヵ月)				●引越	

※各期間については、あくまでも現段階の想定であり、実際には前後する可能性があります。