

1. 施設整備計画の名称

杉並区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年10月 事務事業評価の実施
令和4年11月 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施

(2) 評価の方法

改築・改修に係るすべての事務事業を対象とする事務事業評価を行政評価として毎年度実施しており、事業の目的・実施状況、達成状況を踏まえて内部評価を行った。
また、外部有識者2名により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を毎年実施しており、この中で学校施設整備を報告し意見を伺った。
上記の内部評価及び外部有識者による評価については、その内容等を区ホームページで公表した。

4. 総合的な所見

令和3年度における施設整備計画の目標は達成できた。
学校施設の老朽化が進んでいる杉並第二小学校及び富士見丘小学校については、令和3年度に改築工事に着手した。
また、杉並第六小学校外16校の空調設備工事、泉南中学校のトイレ改修工事、高円寺北幼稚園の給食室空調工事とトイレ改修工事を大規模改造事業として行った。
個別施設の長寿命化計画を包括した「杉並区施設整備計画(令和3年3月策定)」により、子どもたちにとって、教育施設が安全・安心で良好な場となるよう計画的に改築・改修事業を取り組んでいく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校施設全体の5割以上が築50年を経過し、老朽化による施設の更新時期を迎えている。こうした背景から、建物の経過年数や耐震性などを考慮した令和2年度に「杉並区立学校施設整備計画(第2次改築計画)」を策定した。今後、第2次改築計画の中で選定した改築・長寿命化改修候補校について、具体的な着手時期、改修項目等を明らかにし、計画的に実行していく。令和3年度においては、杉並第二小学校と富士見丘小学校の老朽改築工事に着手した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

区では耐震改築補強を実施し、平成23年度に耐震化が完了している。
平成26年度からは非構造部材の耐震化を開始し、社会体育施設においても令和元年度に耐震改修工事を行った。令和3年度から改築に着手する杉並第二小学校・富士見丘小学校については、危険改築・不適格改築に取り組むとともに、防災井戸やマンホールトイレなど防災機能強化を図っていく。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

杉並第二小学校及び富士見丘小学校の改築では、太陽光発電設備の設置を行った。
その他の小中学校においては、特別教室への空調機の整備やトイレ改修を推進し、教育環境の質的向上及び改築校との格差解消を図った。
また、高円寺北子供園においては複合施設の全体改修に伴い、子供園部分の空調整備やトイレ改修を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

杉並第二小学校及び富士見丘小学校の給食室については、いずれも学校給食衛生管理基準に基づいた調理場諸室の区画を行うとともに、厨房機器のドライ化、低輻射型機器及び空調設備の導入など、安全衛生管理を向上させた整備を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

杉並第二小学校は、令和3年度に特別教室棟を取壊し、新校舎完成後の令和6年1月から本校舎と体育館を取壊す予定である。
富士見丘小学校は、新校舎完成後の令和5年7月に移転し、移転後の旧校舎を富士見丘中学校の改築工事期間が終了する令和8年3月まで使用する。そのため、富士見丘中学校の新校舎へ移転後の令和9年度に富士見丘小学校の旧校舎を取壊す予定である。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
杉並第二小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R3.11～R6.2	R04.3.31	R6年度とりこわし予定	
杉並第二小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R3.11～R6.2	R04.3.31	R6年度とりこわし予定	
杉並第二小学校(Ⅰ期工事)	(4)	36	太陽光発電等	-	-	R3.11～R6.2	R04.3.31	R6年度とりこわし予定	
杉並第二小学校(Ⅰ期工事)	(2)	35	防災機能強化	-	-	R3.11～R6.2	R04.3.31	R6年度とりこわし予定	
杉並第二小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.11～R6.2	R04.3.31	R6年度とりこわし予定	
杉並第二小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R3.11～R6.2	R04.3.31	R6年度とりこわし予定	
富士見丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R3.6～R5.6	R04.3.31	R9年度とりこわし予定	
富士見丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R3.6～R5.6	R04.3.31	R9年度とりこわし予定	
富士見丘小学校(Ⅰ期工事)	(4)	36	太陽光発電等	-	-	R3.6～R5.6	R04.3.31	R9年度とりこわし予定	
富士見丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	35	防災機能強化	-	-	R3.6～R5.6	R04.3.31	R9年度とりこわし予定	
富士見丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.6～R5.6	R04.3.31	R9年度とりこわし予定	
富士見丘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R3.6～R5.6	R04.3.31	R9年度とりこわし予定	
杉並第六小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.8	R03.9.8		
杉並第七小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.8	R03.9.6		
杉並第十小学校	(4)	07	大規模改造(空調)		-	R3.5～R3.11	R03.11.30		
桃井第四小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.8	R03.9.6		
桃井第五小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.8	R03.12.27		
沓掛小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.8	R03.9.8		
高井戸小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6～R3.8	R03.9.8		
高井戸第二小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6～R3.8	R03.9.9		
高井戸第三小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.8	R03.9.8		
大宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.8	R03.9.8		

方南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R3.8	R03.7.30	
八成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5~R3.8	R03.9.8	
天沼小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R3.8	R03.9.6	
阿佐ヶ谷中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6~R3.8	R03.12.27	
井荻中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R3.6~R3.8	R03.8.31	
高井戸中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6~R3.8	R03.9.10	
泉南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6~R3.8	R03.9.10	
西宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6~R3.8	R03.9.10	
高円寺北子供園(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R4.3~R5.8	R04.3.31	
高円寺北子供園(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	R4.3~R5.8	R04.3.31	