

狭あい道路拡幅整備事業の実施状況について

令和 7 年度における狭あい道路拡幅整備事業の実施状況及び、今年度の取組について以下のとおり報告します。

1 事業の概要

区では、区内に狭あい道路が多いことから、災害時の避難路や緊急車両の通行空間を確保するため、狭あい道路の拡幅整備を進めている。特に木造住宅密集地域など、火災等の災害時に被害が拡大する危険性が高い地域においては、重点整備路線や整備地区を指定し、戸別訪問による拡幅整備の促進を図っている。

2 令和 7 年度 狭あい道路拡幅整備事業の実施状況

別紙のとおり

3 今年度の主な取組

(1) 整備地区（阿佐谷・高円寺）への周知

区は、平成 28 年に阿佐谷・高円寺地域の一部を整備地区に指定し、狭あい道路の拡幅整備を促進してきたが、指定から 10 年が経過している。当該地区は現在も火災危険度が高く、災害時の消火活動に支障を来すおそれがあることから、地域の防災意識の向上と道路拡幅整備の必要性に対する理解促進を図るため、本事業及び助成制度に関するチラシを配付し、周知を行う。

（裏面の案内図参照）

(2) 天沼一丁目などにおける狭あい道路現況調査


天沼一丁目、天沼二丁目、本天沼二丁目及び本天沼一丁目の一部などの地域では、新たに「※防災環境向上地区」に位置付けられたことを踏まえ、整備地区への追加指定の検討を進めている。その基礎資料とするため、当該地域の道路や建築物の状況等を把握する現況調査を実施している。

（裏面の案内図参照）

※「防災都市づくり推進計画（基本方針）」における整備地域以外の木造住宅密集地域等のうち、局所的に対策が必要な地区（町丁目単位で指定）。

出典：東京都「防災都市づくり推進計画（基本方針）」

(1) 整備地区（阿佐谷・高円寺地域）への周知範囲



(2) 天沼一丁目などにおける狭あい道路現況調査範囲



令和 7 年度

狭あい道路拡幅整備事業の実施状況

杉並区

目次

1 拡幅整備の取組.....	1
(1) 区全域.....	1
(2) 折衝による拡幅.....	1
(3) 建替えを伴わない拡幅整備の例.....	1
(4) 拡幅整備延長と拡幅整備件数の推移 (平成元年度～令和7年度)	2
(5) 拡幅整備総延長と拡幅整備率の推移 (平成元年度～令和7年度)	3
2 支障物件の取組.....	4
(1) 区全域.....	4
(2) 支障物件撤去の例	4
3 電柱等移設の取組.....	5
4 助成制度の取組.....	5
5 重点整備路線の取組	6～7
6 普及啓発の取組.....	8
7 協議会運営	8

1 拡幅整備の取組

(1) 区全域

項 目	単位	年 度			累 計
		R5	R6	R7	H1～R7
拡幅整備件数※1	件	518	461	479	19,930
測量件数※2	件	581	612	566	20,735
拡幅整備延長※3	m	5,994	5,495	6,425	274,527
拡幅整備工事費※4	千円	905,687	892,256	826,790	20,414,729
測量費※5	千円	154,064	153,955	176,849	4,125,266

※1 拡幅整備件数 …狭あい道路拡幅整備を行った件数

※2 測量件数 …狭あい道路拡幅整備に関して測量を行った件数

※3 拡幅整備延長 …狭あい道路拡幅整備が完了した建築基準法第42条第2項の道路の延長

※4 拡幅整備工事費 …狭あい道路拡幅整備工事に要した費用

※5 測量費 …狭あい道路拡幅整備に関する測量に要した費用

(2) 折衝による拡幅

(上記区全域の内数)

項 目	単位	年 度			合 計
		R5	R6	R7	H25～ R7
折衝件数※6	件	287	306	593	4,660
拡幅整備件数	件	35	34	26	500
拡幅整備延長	m	327	401	320	7,154

※6 折衝件数…職員が区民へ戸別訪問・DM送付・ポスティング等の働きかけを行った件数

(3) 建替えを伴わない拡幅整備の例


【施工前】




【施工後】



(4) 拡幅整備延長と拡幅整備件数の推移 (平成元年度～令和7年度)



(5) 拡幅整備総延長と拡幅整備率の推移（平成元年度～令和7年度）



※7 拡幅整備率…拡幅整備総延長が狭あい道路の全延長に占める割合

拡幅整備率＝拡幅整備総延長÷〔建築基準法第42条第2項道路総延長距離(307km)×2(両側)〕×100

なお、拡幅整備総延長及び建築基準法第42条第2項道路総延長距離については、令和3年度に精査し数値を変更しています。

2 支障物件^{※1}の取組

(1) 区全域

項 目	H28.7月 ～H29	H30	R 元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	合計
支障物件の対応件数	57	22	17	14	8	8	11	5	11	153
是正件数	34	14	11	7	3	3	2	4	1	79

※1 支障物件…土地に定着する工作物その他の避難上及び通行上支障となる物件(容易に移動させることができるもの及び建築基準法に規定されている建築物や擁壁を除く)をいう(平成29年1月1日施行)。

〔主な相談内容〕

- ・後退用地(隅切り部分)に自動販売機を設置している(阿佐谷南1丁目の店舗)。
- ・後退用地(隅切り部分)にポールを設置している(阿佐谷南1丁目の住宅)。

(2) 支障物件撤去の例

【施工前】



【施工後】



区が所有者と交渉した事により、支障物件である自動販売機が撤去された。

3 電柱等移設※¹の取組


年 度	H24 ～H26	H27	H28	H29	H30	R 元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	累計
依頼件数 ※ ²	620	212	176	136	156	159	112	142	155	176	165	163	2,372
完了件数 ※ ²	541	201	169	126	150	139	86	110	115	150	155	122	2,064
未了件数 ※ ²	79	11	7	10	6	20	26	32	40	26	10	41	308

※¹ 電柱等移設…狭あい道路の拡幅整備に伴い既存の電柱等の移設を電柱等管理者に依頼し円滑な通行を確保しています。

※² 依頼・完了・未了件数は、過年度分についても進捗状況により更新を行っています。

4 助成制度の取組（門又は塀等の除却費・擁壁工事費・事務手数料等）

年 度	R5	R6	R7
件数	441	415	419
助成金額〔千円〕	57,831	73,556	43,182



助成金活用箇所の例

【施工前】



【施工後】



助成制度の活用により後退用地内の塀を除却・築造し、区が拡幅整備を行った。

5 重点整備路線※¹の取組

拡幅整備

【敷地件数に占める整備済件数等】

路線 番号	所 在 地	敷地 全体数※ ² 〔件〕	拡幅整備 済数※ ³ 〔件〕	折衝 回数※ ⁴ 〔回〕	未拡幅 整備数※ ⁵ 〔件〕	拡幅 整備率※ ⁶ 〔％〕	実施 年度
①	阿佐谷南一丁目 27～43 番	35	22(2)	1	13	62.8	R 6
			22	0	13	62.8	R 7
②	阿佐谷南二丁目 16～17 番	13	2	0	11	15.3	R 6
			2	0	11	15.3	R 7
③	阿佐谷北五丁目 19～41 番	62	35	0	27	56.4	R 6
			35	0	27	56.4	R 7
④	久我山三丁目 5～20 番	51	29(2)	1	22	56.8	R 6
			29	1	22	56.8	R 7
⑤	阿佐谷北四丁目 1～28 番	60	41(1)	0	19	68.3	R 6
			41	0	19	68.3	R 7
⑥	阿佐谷北四丁目 2～11 番	27	14(1)	0	13	51.8	R 6
			14	0	13	51.8	R 7
⑦	阿佐谷南三丁目 10～47 番	104	41	1	63	39.4	R 6
			42(1)	35	62	40.3	R 7
合 計	①～④	161	88(4)	2	73	54.6	R 6
			88	1	73	54.6	R 7
	⑤～⑦	191	96(2)	1	95	50.2	R 6
			97(1)	1	95	50.7	R 7
	①～⑦	352	184(6)	3	168	52.2	R 6
			185(1)	2	168	52.5	R 7

※¹ 重点整備路線 …拡幅整備を行う必要が高いと認められる路線
(①～④平成 28 年 11 月指定、⑤～⑦令和 5 年 3 月指定)

※² 敷地全体数 …重点整備路線に接している敷地数

※³ 拡幅整備済数 …拡幅整備を行った敷地数
()内は当該年度に拡幅整備を行った敷地数

※⁴ 折衝回数 …職員が区民へ折衝(戸別訪問、DM 送付、ポスティング等)を行った回数

※⁵ 未拡幅整備数 …(全体数)－(拡幅整備済数)

※⁶ 拡幅整備率 …(拡幅整備済数)／(敷地全体数)

【路線延長に占める整備済延長等】

路線 番号	所 在 地	路線 全延長※7 〔m〕	拡幅整備済 延長※8 〔m〕	未拡幅 延長※9 〔m〕	拡幅 整備率※10 〔%〕	実施 年度
①	阿佐谷南一丁目 27～43 番	460.0	262.7(10.2)	197.3	57.1	R 6
			262.7	197.3	57.1	R 7
②	阿佐谷南二丁目 16～17 番	104.0	17.8	86.2	17.1	R 6
			17.8	86.2	17.1	R 7
③	阿佐谷北五丁目 19～41 番	870.0	477.8	392.2	54.9	R 6
			477.8	392.2	54.9	R 7
④	久我山三丁目 5～20 番	800.0	339.5(17.4)	460.5	42.4	R 6
			339.5	460.5	42.4	R 7
⑤	阿佐谷北四丁目 1～28 番	600.0	346.9(11.5)	253.1	57.8	R 6
			346.9	253.1	57.8	R 7
⑥	阿佐谷北四丁目 2～11 番	374.0	194.9(14.6)	179.1	52.1	R 6
			194.9	179.1	52.1	R 7
⑦	阿佐谷南三丁目 10～47 番	1,344.0	456.3	887.7	33.9	R 6
			483.5(27.2)	860.5	35.9	R 7
合 計	①～④	2,234.0	1097.8(27.6)	1136.2	49.1	R 6
			1097.8	1136.2	49.1	R 7
	⑤～⑦	2,318.0	998.1(26.1)	1319.9	43.0	R 6
			1025.3(27.2)	1292.7	44.2	R 7
	①～⑦	4,552.0	2095.9(53.7)	2456.1	46.0	R 6
			2123.1(27.2)	2428.9	46.6	R 7

※7 路線全延長 …重点整備路線の両側延長（＝告示された延長×2）

※8 拡幅整備済延長 …拡幅整備を行った延長
（ ）内は当該年度に拡幅整備を行った延長

※9 未拡幅延長 …（路線全延長）－（拡幅整備済延長）

※10 拡幅整備率 …（拡幅整備済延長）／（路線全延長）

6 普及啓発の取組

項目	内容
広報	・ 広報すぎなみ掲載 10 月 15 日号：方南一丁目の戸別訪問調査委託 11 月 15 日号：狭あい道路拡幅整備事業の周知 ・ 区ホームページ（常時）
イベント	イベント出展（4 回） ・ 上半期防災まちづくりフェア（8 月 27 日、28 日） ・ 総合震災訓練（11 月 1 日） ・ すぎなみフェスタ（11 月 8 日） ・ 下半期防災まちづくりフェア（1 月 13 日、14 日）

7 協議会運営

杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会の実施

回 数	開 催 日	主 な 内 容
第 1 回	令和 7 年 5 月 8 日	・ 令和 6 年度実施状況報告（暫定版）について ・ 令和 7 年度の取組みについて
第 2 回	令和 7 年 10 月 29 日	・ 第 1 回協議会の振り返り ・ 現地踏査箇所の説明 ・ 重点整備路線等の現地踏査 ・ 意見交換
第 3 回	令和 8 年 1 月 20 日	・ 重点整備路線、整備地区の取組について ・ 来年度以降の取組みについて