


[地区区域]



[生活関連施設]

施設種別		施設名	
鉄道駅		阿佐ヶ谷駅	南阿佐ヶ谷駅
■医療施設		河北総合病院	
●教育・文化施設	学校	馬橋小学校 杉並第一小学校	杉並第七小学校 阿佐ヶ谷中学校
	公民館・区民館	阿佐谷地域区民センター	
●官公庁		杉並区役所	コミュニティふらっと阿佐谷
◆保健・福祉施設		阿佐谷南児童館	ケア 24 阿佐谷
⊕金融機関等		みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店	
●公園・運動施設		阿佐谷東公園 阿佐谷西公園	馬橋公園 阿佐谷けやき公園

※特定事業対象施設

[生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
経路 1	①区道 2117 号線	阿佐ヶ谷駅、杉並第一小学校	特定道路
	②区道 1944 号線		
	③中杉通り		都道
経路 2	①区道 91 号線	阿佐ヶ谷駅、河北総合病院	
	②区道 92 号線		
経路 3	①区道 1945 号線	阿佐ヶ谷駅、阿佐谷地域区民センター、阿佐ヶ谷やき公園	
経路 4	①区道 2117 号線	コミュニティふらっと阿佐谷	
経路 5	①区道 2117 号線	河北総合病院、馬橋公園	
経路 6	①中杉通り	阿佐ヶ谷駅、杉並区役所、阿佐ヶ谷中学校、南阿佐ヶ谷駅	都道

	移動等円滑化促進地区 範囲		医療施設
	重点整備地区 範囲		教育・文化施設
	駅中心500m,1km		官公庁
	生活関連経路		保健・福祉施設
	特定道路		商業施設
			金融機関等
			公園・運動施設

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東日本旅客鉄道株	作成（変更）年月日	令和8年4月20日
------	-----------	------	----------	------	----------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況	
								前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済み」等、可能な限り詳細に記載)
鉄道駅	トイレ	JR阿佐ヶ谷駅	利用者マナーの啓発	随時	—	—	計画									3	継続	国土交通省が主催する「高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」に基づき、エレベーター、バリアフリートイレ及び優先利用マナー啓発ポスターの掲出を実施 https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000420.html https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001969270.pdf		
						自己資金	実績													
鉄道駅	ホーム	JR阿佐ヶ谷駅	ホームドアの設置（快速線）※令和8年度末までの整備	1面2線	杉並区、東京都	東京都ホームドア整備加 速緊急対策事業費補助 金、自己資金	—	計画									2	整備中	整備条件が整った線区から整備を実施 整備時期について、事業予定期間を令和13年度末から令和8年度末までに変更	
							実績													
鉄道駅	ホーム	JR阿佐ヶ谷駅	ホームドアの設置（緩行線）※令和8年度末までの整備	1面2線	杉並区、東京都	東京都ホームドア整備加 速緊急対策事業費補助 金、自己資金	—	計画									2	整備中	整備条件が整った線区から整備を実施 整備時期について、事業予定期間を令和13年度末から令和8年度末までに変更	
							実績													
鉄道駅	ホーム	JR阿佐ヶ谷駅	ホームの先端にくし状の部材を設置し、ホームと列車の 段差及びすき間の縮小 ※令和8年度末頃までの整備	快速4箇所 緩行4箇所	—	—	計画										2	整備中	一部箇所において設置が完了。 ただし整備完了予定はホームドアの設置と同時期となる	
						自己資金	実績													
鉄道駅	教育啓発	JR阿佐ヶ谷駅	サービス助士等の資格の取得を推進	随時	—	—	計画										3	継続	全系統の新入社員等に対し、サービス助士資格取得講座を実施	
						自己資金	実績													
鉄道駅	教育啓発	JR阿佐ヶ谷駅	駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画										3	継続	各箇所ですべての係員に研修を実施	
						自己資金	実績													
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の 周知・提供	常時掲載	—	—	計画										3	継続	ホームページに駅情報「バリアフリー情報」を掲載済、維持更新を実施	
						自己資金	実績													
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	各ホーム、コ ンコース	—	—	計画										3	継続	設置済、維持更新を実施	
						自己資金	実績													
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更 新	各ホーム、コ ンコース	—	—	計画										3	継続	常に最新の情報をご案内できるよう更新を行っている	
						自己資金	実績													
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	優先席周辺等にヘルプマークのステッカーの掲示	随時	—	—	計画										3	継続	在来線車両の全優先席にステッカーの掲示 https://www.jreast.co.jp/saferelease/operationguide/pdf/manners.pdf	
						自己資金	実績													
鉄道駅	人的対応	JR阿佐ヶ谷駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく 感染防止対策の実施	コンコース、 改札窓口	—	—	計画										1	完了	公共交通事業者に向けた接客ガイドライン（令和3年7月国土交通省）に基づいた 感染防止対策を実施してきたところであるが、令和5年5月8日の5類感染症移行 をふまえ、対策は令和5年5月8日をもって終了とする	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況	
事業内容	利用者マナーの啓発
実施箇所	JR阿佐ヶ谷駅
説明	国土交通省が主催する「高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」に基づき、エレベーター、バリアフリートイレ及び優先席利用マナー啓発ポスターの掲出を実施 https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000420.html https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001969270.pdf
写真	〇キャンペーンポスター (バリアフリートイレ) (車椅子使用者用駐車施設等) (駅内施設等のエレベーター) (車両等の優先席)

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東日本旅客鉄道㈱	作成（変更）年月日	令和8年4月20日
整 備 状 況							
事業内容	優先席周辺等にヘルプマークのステッカーの掲示	写 真	優先席・フリースペースのご案内 さまざまなお客さまが安心して快適にご利用できるよう優先席を普通列車の各車両に設置しています。  ※ご高齢の方やお身体の不自由な方、内部障がいのある方、乳幼児をお連れの方、妊娠されている方等。 ヘルプマークとは？ ヘルプマークとは、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせ、援助を得られやすくするマーク(JIS規格)です。在来線の優先席付近にヘルプマークステッカーを掲出しています。 				
実施箇所	JR阿佐ヶ谷駅						
説 明	在来線車両の全優先席にステッカーの掲示 https://www.jreast.co.jp/saferelief/operationguide/pdf/manners.pdf						
事業内容	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	写 真					
実施箇所	JR阿佐ヶ谷駅						
説 明	出口案内標識やホーム柱巻案内標識を整備し、適切に更新・維持管理を行っております。						
事業内容	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	写 真					
実施箇所	JR阿佐ヶ谷駅						
説 明	各所に触知案内図等を整備し、適切な維持管理を継続しております。						
事業内容	ホームドアの設置（快速線・緩行線）※令和8年度末までの整備	写 真					
実施箇所	1面2線						
説 明	令和8年度末までに阿佐ヶ谷駅各ホーム1面2線において、ホームドアの設置を予定しています。						

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東京地下鉄株										作成（変更）年月日		令和8年4月27日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							計画	前期			中期			後期						
								調達方法	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇％」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時	公益財団法人 日本ケアフィット共育機構	— —	計画 実績									3	継続	令和7年3月31日時点で新宿駅務管区社員取得率99％ ※未取得者については今年度中に取得予定。		
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	駅職員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	—	— —	計画 実績									3	継続	令和7年度の教育については、令和7年9月に実施した。		
鉄道駅	車両	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	車両更新（車両新造・車両全面改良時）に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	必要数	—	— 自己資金	計画 実績									1	完了	令和5年度末時点で全52編成の導入が完了した。 注：2000系車両は1編成6両全ての車両にフリースペースを設置。また、各ドア上部に17インチワイド液晶の車両表示器を3画面搭載し、乗換案内等を提供。		
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時	—	— —	計画 実績									3	継続	東京メトロ公式ホームページにバリアフリー設備の有無を記載し、情報提供を実施。		
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	必要数	—	— —	計画 実績									1	完了	平成30年度にサインリニューアルを実施し、以前の案内標識に比べ、図記号（ピクトやナンバリングなど）の拡充やEV案内の強化を行った。		
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時	—	— —	計画 実績									3	継続	基本的な設置は完了しており、表記内容の変更に伴う改修や汚損棄損に伴う修繕は随時行っている。		
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	接続する交通機関との案内を改善	随時	—	— —	計画 実績									3	継続	基本的な設置は完了しており、設置数を増やすなどは未計画だが、表記内容の変更に伴う改修は随時行っている。		
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時	—	— —	計画 実績									3	継続	令和2年11月4日より駅構内のポスター枠に掲出中。		
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	—	— —	計画 実績									1	完了	新型コロナウイルスが5類感染症に引き下がったため、対策は終了とした。		
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅	案内や応対する職員の充実	随時	—	— —	計画 実績									3	継続	スマートフォンを利用したインターホンやタブレットを使用したインターホンの設置等を推進することにより、ご案内の拡充を図っていく。		
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業	事業主体	西武バス株										作成（変更）年月日		令和8年4月27日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							計画	前期			中期			後期						
								調達方法	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	1～2回/年4回 研修	—	—	計画									3	継続	事故防止中心の業務研修会ではあるが高齢者の車内人身事故防止など運転操作や乗客への案内「はっきりわかりやすい案内」を行うことで事故防止やサービスにつなげる。車いす固定実車研修や基本動作コミュニケーションを推進する。第2回業務研修会車いす/ベビーカー/次世代車いす固定方法座学 高齢者/視覚障がいの乗客案内対応座学実施		
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画									3	継続	前項同様		
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	18名(6名×3回)	—	—	計画									2	整備中	R7年度サポートマネージャー研修受講。西武バス全体18名受講 上石神井(阿佐ヶ谷周辺地区)/練馬(荻窪周辺地区)他、本社員/各営業所受講 R8年度については指導乗務員中心に継続。		
バス	車両	地区内全域	ノンステップ車両に代替	20両	—	—	計画									2	整備中	R7年度 上石神井 7両代替 2両についてはワンステップ車両からノンステップ車に代替 導入7両の仕様については反転スロープ板、リトラクター式固定装置を装備し乗務員の車いす利用者に対する案内の共通化や案内時間の短縮などの交通への影響も考慮し対応。		
バス	車両	地区内全域	バス車内に筆談器具等の設置	随時/全車両	—	—	計画									3	継続	全車両設置済み。車両により設置場所及び表示が違うことから設置位置等の統一化も課題。統一化について引き続き対応中。R8年年度についても導入車両設置を継続。		
バス	車両	地区内全域	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	随時/全車両	—	—	計画									3	継続	複数の車いす固定ベルト使用方法やベルトの格納場所が案内のバラつきにもなる課題で車両には仕様に応じた固定方法図(写真データ)設置済み。R8年度についても導入車両に設置を継続。		
バス	情報伝達	地区内全域	バスロケーションシステムの導入及びサービスの維持改善	随時/全車両	—	—	計画									3	継続	全車両(一部コミュニティバス除く)設置済み。外部アプリと連動し位置情報、乗り継ぎ状況等端末で検索できるよう整備済み。主要駅バス停は文字情報を見易くする対応でLED表示のロケーションシステム画面を導入し効果検証中。車両増車分は車載機器増設継続。		
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	継続	—	—	計画									3	継続	R7年度移動等円滑化取組報告書 R7 移動等円滑化取組計画書掲出 (2025/6/30)		
バス	情報伝達	地区内全域	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	全車両	—	—	計画									4	未整備	鉄道同様ステッカー掲示検討。理解含め教育と並行で実施する。		
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	随時/全車両	—	—	計画									3	継続	全車両設置済み。車両により設置場所及び表示が違うことから設置位置等の統一化も課題。統一化について引き続き対応中。R8年度についても導入車両設置を継続。		
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	全車両	—	—	計画									3	継続	全車両音声機器機種変更及び車内アナウンス自動音声案内新規更新。上石神井営業所車両は運賃表示器を1画面大型化に代替済。		
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		特になし																		

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業	事業主体		京王バス機										作成（変更）年月日		令和8年4月7日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	調達方法	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況				
								計画	前期			中期			後期				1：完了 2：整備中 3：継続 4：未整備		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降					
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時	—	—	計画										3	継続	感染防止対策について緩和した。引き続き「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づいた対応を行うよう教育する。			
						—	実績															
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画										3	継続	全乗務員が3年に1回の頻度で受講する定期研修にて実施。			
						—	実績															
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画										3	継続	転倒事故防止の観点から、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。			
						—	実績															
バス	車両	地区内全域	全ての車両をノンステップバス車両に代替	1台	—	—	計画	実施済み										1	完了	R5年6月経年劣化のためリフト付きツーステップバスが廃車となり、全ての車両がノンステップバスとなった。		
						—	実績															
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	毎年	—	—	計画										3	継続	移動等円滑化取組計画書および報告書をホームページに公表。			
						—	実績															
バス	情報伝達	地区内全域	リアルタイム混雑情報提供システムの導入	全車両	—	—	計画										3	継続	混雑状況を把握する方法など検討を進める。			
						—	実績															
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	各停留所	—	—	計画										2	整備中	現在は一部に英語を併記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。			
						—	実績															
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の車内機器を常備	全乗務員	—	—	計画										3	継続	全乗務員が筆記用具を携行。			
						—	実績															
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画										3	継続	接遇教育のほか定期的な覆面調査などにより確認。			
						—	実績															
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画										3	継続	旅客サービス向上も含め、定期的にバス停清掃を実施。			
						—	実績															
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	可能な箇所	道路管理者および交通管理者	—	計画										4	未整備	歩行空間が確保できる幅員があることなど設置が可能であれば検討。広告スペース付き上屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。			
						—	実績															
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者および交通管理者	—	計画										3	継続	道路管理者および交通管理者の駐車対策において実施していただいた。また、工事等で道路占用申請があった場合は当社にも連絡するよう指示いただいた。			
						—	実績															
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																						

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所	作成（変更）年月日	令和8年4月28日
------	-----------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）													進 捗 状 況		
								前期			中期			後期									
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)			
都道		経路1-③（中杉通り）	無電柱化の整備	経路1-③と 同延長	道路管理者（東京都）		計画										1	完了	R4年度無電柱化整備完了 R5～6年度道路復旧工事完了				
都道		経路6（中杉通り）	視覚障害者誘導用ブロックの整備	250m	道路管理者（東京都）		実績										1	完了	R5～6年度整備完了				
都道		経路6（中杉通り）	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者（東京都）		計画										3	継続	巡回点検等により損傷を確認した箇所に対して維持補修を行う。				
都道		経路6（中杉通り）	無電柱化の整備	経路6と 同延長	道路管理者（東京都）		実績										1	完了	R4年度無電柱化整備完了 R5～6年度道路復旧工事完了				

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整 備 状 況			
事業内容	無電柱化の整備	写 真	
実施箇所	経路1-③（中杉通り）		
説 明	令和6年度無電柱化による道路復旧工事が完了し、歩道が広く使えベビーカーや車いすの人が安全で利用しやすくなった。		
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックの整備	写 真	 
実施箇所	経路6（中杉通り）		
説 明	経路1-③、経路6の視覚障害者誘導用標示の整備が完了		

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所	作成（変更）年月日	令和8年4月28日
事業内容	無電柱化の整備			写 真			
実施箇所	経路6（中杉通り）						
説 明	令和6年度無電柱化による道路復旧工事が完了し、歩道が広く使えベビーカーや車いすの人が安全で利用しやすくなった。						

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区		特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（杉並土木事務所）										作成（変更）年月日	令和8年5月8日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
						調達方法	前期		中期			後期								
							計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
実績																				
区道		経路 1～②	舗装の適切な維持管理	200m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
区道		経路 2～①	舗装の適切な維持管理	60m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
区道		経路 2～②	舗装の適切な維持管理	100m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
区道		経路 3	舗装の適切な維持管理	365m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
区道		経路 4	自転車走行空間の新規整備	230m	道路管理者（杉並区） 交通管理者（杉並警察署）		計画									4	未整備	整備に向けて、総合的に検討中		
							実績													
区道		経路 4	舗装の適切な維持管理	230m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
区道		経路 5	自転車走行空間の新規整備	80m	道路管理者（杉並区） 交通管理者（杉並警察署）		計画									1	完了	令和元年度に経路5の延長470mのうち、約80m実施済。 令和6年度未整備区間約390mを整備。		
							実績													
区道		経路 5	舗装の適切な維持管理	470m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（土木計画課）										作成（変更）年月日	令和8年5月1日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況	
							計画 実積	前期			中期			後期				
						調達方法		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備
区道		経路 1-①	「すぎなみの道づくり（道路整備方針）」における主要生活道路（優先整備路線）の整備にあわせた歩道の設置	約224m	道路管理者 （東京都・杉並区） 交通管理者 （杉並警察署）	計画 実積										4 未整備	令和5年度道路詳細設計委託及び警視庁の計画協議済み 令和6年度道路詳細修正設計委託完了 東京都第三建設事務所との計画協議を継続して行う。 整備時期について関係機関と協議を行う。	
区道		経路 1-①	無電柱化の整備	約1240m	道路管理者 （東京都・杉並区）	計画 実積										4 未整備	令和5年度 予備設計完了 令和6年度 予備修正設計完了	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																		

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区		特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）												作成（変更）年月日	令和8年4月9日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	調達方法	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
								計画	前期			中期			後期						
									実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
公園	情報伝達	阿佐谷けやき公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時	指定管理者		計画									3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。			
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷けやき公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時	指定管理者		計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。			
公園	情報伝達	阿佐谷けやき公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時	指定管理者		計画									3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。			
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷けやき公園	公園内における定期的な点検・補修	随時	指定管理者		計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。			
公園	情報伝達	阿佐谷けやき公園	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	随時	指定管理者		計画									3	継続	区公式ホームページにバリアフリー対応状況を掲載（令和4年度対応済み）			
公園	人的対応	阿佐谷けやき公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時	指定管理者		計画									3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。			
公園	情報伝達	阿佐谷西公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画									3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。			
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷西公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。			
公園	情報伝達	阿佐谷西公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画									3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。			
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷西公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。			
公園	人的対応	阿佐谷西公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画									3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。			
公園	情報伝達	阿佐谷東公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画									3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。			
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷東公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。			
公園	情報伝達	阿佐谷東公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画									3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。			
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷東公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。			
公園	人的対応	阿佐谷東公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画									3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。			
公園	情報伝達	馬橋公園【令和4～5年整備・令和6年開園】	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画									3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。			
公園	バリアフリートイレの整備	馬橋公園【令和4～5年整備・令和6年開園】	バリアフリートイレ（オストメイト、ペーパーベッド付）の設置	1箇所			計画	実施済み							1	完了	令和6年4月に供用開始				
公園	施設の適切な維持管理	馬橋公園【令和4～5年整備・令和6年開園】	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。			
公園	情報伝達	馬橋公園【令和4～5年整備・令和6年開園】	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画									3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。			
公園	施設の適切な維持管理	馬橋公園【令和4～5年整備・令和6年開園】	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画									3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。			
公園	情報伝達	馬橋公園【令和4～5年整備・令和6年開園】	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	随時			計画									3	継続	区公式ホームページにバリアフリー対応状況を掲載（令和4年度対応済み）			
公園	人的対応	馬橋公園【令和4～5年整備・令和6年開園】	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画									3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。			
事業実施に際して配慮すべき重要事項																					

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和8年4月9日
------	-----------	------	----------	------	-------------	-----------	----------

整 備 状 況			
事業内容	バリアフリートイレ（オストメイト、ベビーベッド付）の設置	写 真	
実施箇所	馬橋公園		
説 明	バリアフリートイレ（オストメイト、ベビーベッド付）の設置 令和6年4月に供用開始		
事業内容	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	写 真	
実施箇所	区公式ホームページ		
説 明	区公式ホームページにバリアフリー対応状況を掲載		

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校運営課）	作成（変更）年月日	令和8年5月11日															
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）													進 捗 状 況		
							調達方法	前期			中期			後期			1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				R13 以降		
公共施設	区立学校	阿佐ヶ谷中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	阿佐ヶ谷中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	阿佐ヶ谷中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転前〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転前〕	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転前〕	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転後〕	移転改革にあわせた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	学校全体		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転後〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第七小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第七小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	杉並第七小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	馬橋小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	馬橋小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	馬橋小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																						

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（経理課）	作成（変更）年月日	令和8年5月9日
------	-----------	------	---------	------	----------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）													進 捗 状 況		
							前期				中期				後期							
							計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1: 完了 2: 整備中	3: 継続 4: 未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）			
																				実績		
公共施設	-	杉並区役所	施設を定期的に点検・補修	随時			計画										3	継続	日常的に点検を行い、必要に応じて補修等を行っている。 令和7年度は本庁舎入口前階段段鼻の修理を実施した。			
							実績															
公共施設	-	杉並区役所	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時			計画										3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページに掲載し、情報発信している。			
							実績															
公共施設	-	杉並区役所	視覚障害者用誘導ブロック上に障害物等を設置しないよう適切な維持管理	随時			計画										3	継続	日常的に点検を行い、ブロックの破損や障害物の有無を確認している。			
							実績															
公共施設	-	杉並区役所	男性用トイレにサニタリーボックス（汚物入れ）を設置	17箇所			計画										1	完了	本庁舎1階5箇所（中棟2箇所、東棟3箇所） 2階5箇所（中棟2箇所、東棟3箇所） 3階7箇所（中棟2箇所、東棟3箇所、西棟2箇所） 合計17箇所（進捗率100%）			
							実績															

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整 備 状 況				
事業内容	施設を定期的に点検・補修	写 真		
実施箇所	本庁舎入口前階段段鼻修繕			
説 明	本庁舎入口前の階段段鼻にある注意表示の劣化が進んでいたため、塗替え修理を行いました。			

対象地区		阿佐ヶ谷駅周辺地区		特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（児童青少年課）										作成（変更）年月日		令和8年5月11日	
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							調達方法	計画 実績	前期			中期			後期					
						R5			R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
公共施設		阿佐谷南児童館（解体前）	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画									1	完了	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。 （R6年3月29日閉館）		
公共施設		阿佐谷南児童館（解体前）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	0	計画										1	完了	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。 （R6年3月29日閉館）	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域課）											作成（変更）年月日	令和8年5月8日		
カテゴリ	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況		
							調達方法	前期			中期			後期					
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
						実績													
公共施設		阿佐谷地域区民センター	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画									3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。	
					—	—	実績												
公共施設		阿佐谷地域区民センター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画									3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。	
					—	—	実績												
公共施設		コミュニティふらっと阿佐谷	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画									3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。	
					—	—	実績												
公共施設		コミュニティふらっと阿佐谷	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画									3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。	
					—	—	実績												
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																			

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	河北総合病院	作成（変更）年月日	令和8年4月15日
------	-----------	------	---------	------	--------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）													進 捗 状 況		
							前期			中期			後期			R13 以降						
							調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		R12	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)		
実績																						
民間施設		河北総合病院	困っている患者さん・利用者への職員の接客向上	随時			計画								3	継続	患者さんの立場から考え、どのような対応が求められているかを理解するための意識教育を行う。					
							実績															
民間施設		河北総合病院	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時			計画								3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。					
							実績															
民間施設		河北総合病院	窓口でのコミュニケーションボードや筆談による対応	随時			計画								3	継続	筆談用のノートや白板、スマートフォンやタブレットのメモ機能など、すぐに使えるツールを用意している。					
							実績															
民間施設		河北総合病院	音声誘導装置・音声案内装置の設置	一般利用 エレベーター	-		新病院工事に含む 自己資金	計画							1	完了	2025年7月新病院開院。ホームページに掲載中。					
							実績															
民間施設		河北総合病院	障害者駐車場の整備（新病院）	1 か所	東京都・杉並区		新病院工事に含む 自己資金	計画							1	完了	2025年7月新病院開院。ホームページに掲載中。					
							実績															
民間施設		河北総合病院	施設内の点字ブロックの敷設	玄関廻り 階段	東京都・杉並区		新病院工事に含む 自己資金	計画							1	完了	2025年7月新病院開院。ホームページに掲載中。					
							実績															
民間施設		河北総合病院	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	各所	-		新病院工事に含む 自己資金	計画							1	完了	2025年7月新病院開院。ホームページに掲載中。					
							実績															
民間施設		河北総合病院	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	随時			計画								3	継続	2025年7月に開院した河北総合病院（新病院）のバリアフリー設備について、ホームページ上で公開しています。 https://hospital.kawakita.or.jp/visitor/news/info/20250715.html					
							実績															

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整 備 状 況			
事業内容	音声誘導装置・音声案内装置の設置	写 真	
実施箇所	一般利用エレベーター		
説 明	エレベーターには、フロアやドア開閉などの音声案内と、ボタンには点字による触知案内を設置しております。		
事業内容	障害者駐車場の整備（新病院）	写 真	
実施箇所	1 か所		
説 明	障がい者の方専用の駐車エリアをご用意しております。 停めやすく、また乗降もしやすいよう、広めのスペースを確保いたしました。		

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	河北総合病院	作成（変更）年月日	令和8年4月15日
------	-----------	------	---------	------	--------	-----------	-----------

整 備 状 況			
事業内容	施設内の点字ブロックの敷設	写 真	
実施箇所	玄関廻り、階段など		
説 明	正面玄関および東出入口など、誘導が必要な箇所の床には、点字ブロックを敷設しております。		
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	写 真	
実施箇所	各所		
説 明	大きな文字、院内マップとセットの記号表示、日本語と英語の併記により、より多くの方々に分かりやすい案内板を設置しております。		

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	社会医療法人河北医療財団 ケア24阿佐谷	作成（変更）年月日	令和8年4月2日												
カテゴリ	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進捗状況		
							前期			中期			後期						
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
民間施設		ケア24阿佐谷	困っている利用者への職員の接遇向上	随時		—	計画									3	継続	敷地内にも休み処として赤い椅子を2脚設置。 シニアの方や具合の悪そうの方が座っていると意識して声かけ。	
民間施設		ケア24阿佐谷	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時		—	計画									3	継続	研修受講や随時ミーティング内にてフィードバック。	
民間施設		ケア24阿佐谷	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	随時		—	計画									3	継続	相談受付シートを基本に随時筆談等に対応。	
民間施設		ケア24阿佐谷	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	随時		—	計画									3	継続	シニアの目線や高さも踏まえた位置に案内板設置。	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		ケア24阿佐谷では、街中に赤い椅子を置く取り組みを続ける「ふらり赤い椅子」の活動を応援。 休み処がないために自宅に閉じこもり気味なシニア、障害のある方、小さな子連れの方々など多様な方々のバリアフリーに繋がる取り組みと考えます。																	

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区		特定事業	建築物特定事業	事業主体		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店										作成（変更）年月日	令和8年5月8日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							前期			中期			後期							
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	困っている利用者への職員の接客向上	随時		—	計画									3	継続	必要に応じ研修を実施している。		
						—	実績													
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信			—	計画									3	継続	HP上にバリアフリーの対応状況を掲載している。		
						—	実績													
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時		—	計画									3	継続	必要に応じ研修を実施している。 ・日々の対応について振り返り勉強会を開催 ・社内資料等活用しての研修実施		
						—	実績													
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	ロビー1箇所		—	計画									3	継続	ホワイトボード、耳マークのサインををロビーに設置している。 サポートが必要な方に対しては個別に対応を取っている。 2025年より新たにポケトークを導入した。		
						—	実績													
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置			—	計画									3	継続	館内に案内板を設置している。サポートが必要な方に対しては個別に対応を取っている。		
						—	実績													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				
整 備 状 況																				
事業内容	施設ホームページ等でバリアフリー対応状況の発信					写 真														
実施箇所	ホームページ																			
説 明	HP上にバリアフリーの対応状況等を掲載している。 (段差解消・視覚障がい者対応ATM・AED)																			
事業内容	窓口でのコミュニケーションボード・筆談・ポケトークの導入					写 真														
実施箇所	1Fロビー																			
説 明	・耳マークサイン設置 ・ボードでの筆談対応 ・ポケトークの新規導入（2025年）																			

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	杉並警察署	作成（変更）年月日	令和8年4月14日												
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況		
							前期			中期			後期						
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
							実績												
交通安全	バリアフリー	生活関連経路	信号機の改良（音響機能の整備、歩行者用青時間の確保）	随時			計画									3	継続	杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「バリアフリー交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。	
交通安全	バリアフリー	生活関連経路	エスコートゾーンの整備	随時			実績									3	継続		
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		杉並区バリアフリー基本構想に基づき、令和8年2月に東京都公安委員会にて「バリアフリー交通安全特定事業計画」の策定を行った。今後はこの事業計画に基づき、事業を推進する。																	