


4. 方南町駅周辺地区

[地区区域]



[生活関連施設]

施設種別		施設名	
鉄道駅		方南町駅	
■医療施設		杏林大学医学部付属杉並病院	
●教育・文化施設	学校	方南小学校 和田小学校 済美小学校	泉南中学校 和田中学校 大宮中学校
	文化施設	方南図書館	
●官公庁		方南区民集会所 方南会館	コミュニティふらっと方南
◆保健・福祉施設		方南児童館 和泉保健センター	和泉子どもセンター 介護老人保健施設ウエルファー
▲商業施設		サミット和泉店	
●公園・運動施設		方南公園 定塚橋公園	泉南緑地 方南中央公園

※特定事業対象施設

[生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
経路1	①区道 689 号線	方南小学校	特定道路
	②区道 688 号線		特定道路
経路2	①区道 1855 号線	方南図書館	特定道路
経路3	①環状 7 号線	方南町駅、方南区民集会所、杏林大学医学部付属杉並病院	都道 特定道路
経路4	①方南通り	方南町駅、大宮小学校	都道 特定道路

対象地区	方南町駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東京地下鉄株										作成（変更）年月日		令和8年4月27日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							調達方法	前期			中期			後期						
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
						実績														
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時	公益財団法人 日本ケアフィット共育機構	—	計画									3	継続	令和7年3月31日時点で新宿駅務管区社員取得率99%。 ※未取得者については今年度中に取得予定。		
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	駅職員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	—	—	実績										3	継続	令和7年度の教育については、令和7年9月に実施した。	
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時	—	—	計画										3	継続	東京メトロ公式ホームページにバリアフリー設備の有無を記載し、情報提供を実施。	
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	必要数	—	—	実績										1	完了	令和元年度にサインリニューアルを実施し、以前の案内標識に比べ、図記号（ピクトやナンバリングなど）の拡充やEV案内の強化を行った。	
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時	—	—	計画										3	継続	基本的な設置は完了しており、表記内容の変更に伴う改修や汚損裏損に伴う修繕は随時行っている。	
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	接続する交通機関との案内を強化	随時	—	—	実績										3	継続	基本的な設置は完了しており、設置数を増やすなどは未計画だが、表記内容の変更に伴う改修は随時行っている。	
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時	—	—	計画										3	継続	令和2年11月4日より駅構内のポスター枠に掲出中。	
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	—	—	計画										1	完了	新型コロナウイルスが5類感染症に引き下がったため、対策は終了とした。	
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線 方南町駅	案内や応対する職員の充実	随時	—	—	実績										3	継続	スマートフォンを利用したインターホンやタブレットを使用したインターホンの設置等を推進することにより、ご案内の拡充を図っていく。	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	方南町駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業	事業主体		東京都交通局												作成（変更）年月日	令和8年4月7日	
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）												進 捗 状 況		
							計画	前期			中期			後期			R13 以降				
								調達方法	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容及変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	—	—	計画	実施済み						1	完了	「業種別ガイドライン」の廃止に伴い、対応は完了しております。					
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画								3	継続	継続的な研修により、引き続き指導していきます。				
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画								3	継続	継続的な研修により、引き続き指導していきます。				
バス	車両	地区内全域	バス車内にコミュニケーションボードや筆談器具等の設置	全車両	—	—	計画								3	継続	全車両にコミュニケーションボードや筆談器具を設置しています。				
バス	車両	地区内全域	バリアフリー整備ガイドラインへの適合	全車両	—	—	計画	実施済み						1	完了	全車両適合済みです。					
バス	車両	地区内全域	ベビーカーの固定ベルトの導入	全車両	—	—	計画								1	完了	ベビーカーの固定ベルトを全車両に導入しています。				
バス	車両	地区内全域	リフト付バスまたはスロープ付きのバスの導入	全車両	—	—	計画	実施済み						1	完了	リフト付きバスまたはスロープ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、全車両に導入しています。					
バス	車両	地区内全域	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	全車両	—	—	計画	実施済み						1	完了	リフト付きバスまたはスロープ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、全車両に導入しています。					
バス	車両	地区内全域	車いす利用者が利用しやすい降車ボタンの設置	全車両	—	—	計画	実施済み						1	完了	リフト付きバスまたはスロープ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、全車両に導入しています。					
バス	情報伝達	地区内全域	バスロケーションサービスの導入及びサービスの維持改善	随時	—	—	計画								3	継続	ホームページ上で、時刻表やバス接近表示等の運行情報サービスを提供しています。				
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	随時	—	—	計画								3	継続	ホームページ上で、バス施設や車両に関するバリアフリー情報を公開しています。				
バス	情報伝達	地区内全域	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	随時	東京都福祉局	—	計画								3	継続	東京都福祉局の取組に協力し、平成25年7月から営業所でのヘルプマークの配付及びバス車内や営業所におけるポスター掲示等の普及啓発を行っています。				
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	随時	—	—	計画	実施済み						1	完了	4ヶ国語表記の標柱を設置しています。					
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆記用具や筆談員を常備	随時	—	—	計画	実施済み						1	完了	全車両にコミュニケーションボードや筆談器具を設置しています。					
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画								3	継続	継続的な研修により、引き続き指導していきます。				
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画								3	継続	各営業所の巡回にて対応しています。				
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	随時	—	—	計画								4	未整備	今後とも上屋やベンチが設置可能な停留所の中から、利用状況等を勘案し、順次設置を進めていきます。				
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	—	—	計画								3	継続	各営業所の巡回にて対応しています。				
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																					

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東京都交通局	作成（変更）年月日	令和8年4月7日
------	----------	------	----------	------	--------	-----------	----------

整 備 状 況			
事業内容	ヘルプマークの普及及び啓発	写 真	
実施箇所	都営バスの各営業所・支所		
説 明	平成25年7月から各営業所でヘルプマークを配布するとともに、営業所内や車内においてポスターを掲示し、普及に努めています。令和7年度には、全営業所・支所合計で4383枚のヘルプマークを配布しました。		
事業内容	交通サポートマネージャー研修への参加及び協力	写 真	
実施箇所	交通局研修所・深川営業所		
説 明	交通事業者を対象に、高齢の方や障害のある方への接遇・介助の知識を伝え、移動制約者への理解を深めることを目的とした「交通サポートマネージャー研修」に参加しています。令和7年度には、車いすやバス車両を使用した実技演習が行われ、計9名の職員が参加しました。		

対象地区	方南町駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業	事業主体		京王バス機				作成（変更）年月日		令和8年4月7日							
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							調達方法	前期			中期			後期						
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
実績																				
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時	—	—	計画									3	継続	感染防止対策について緩和した。引き続き「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づいた対応を行うよう教育する。		
					—	—	実績													
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画										3	継続	全乗務員が3年に1回の頻度で受講する定期研修にて実施。	
					—	—	実績													
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画										3	継続	転倒事故防止の観点から、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。	
					—	—	実績													
バス	車両	地区内全域	全ての車両をノンステップバス車両に代替	1台	—	—	計画	実施済み								1	完了	R5年6月経年劣化のためリフト付きツーステップバスが廃車となり、全ての車両がノンステップバスとなった。		
					—	—	実績													
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	毎年	—	—	計画										3	継続	移動等円滑化取組計画書および報告書をホームページに公表。	
					—	—	実績													
バス	情報伝達	地区内全域	リアルタイム混雑情報提供システムの導入	全車両	—	—	計画										3	継続	混雑状況を把握する方法など検討を進める。	
					—	—	実績													
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	各停留所	—	—	計画										2	整備中	現在は一部に英語を併記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。	
					—	—	実績													
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	全乗務員	—	—	計画										3	継続	全乗務員が筆記用具を携行。	
					—	—	実績													
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画										3	継続	接遇教育のほか定期的な覆面調査などにより確認。	
					—	—	実績													
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画										3	継続	旅客サービス向上も含め、定期的にバス停清掃を実施。	
					—	—	実績													
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	可能な箇所	道路管理者および交通管理者	—	計画										4	未整備	歩行空間が確保できる幅員があることなど設置が可能であれば検討。広告スペース付き上屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。	
					—	—	実績													
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者および交通管理者	—	計画										3	継続	道路管理者および交通管理者の駐車対策において実施していただいた。また、工事等で道路占用申請があった場合は当社にも連絡するよう指示いただいた。	
					—	—	実績													
事業実施に際して配慮すべき重要事項																				

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所										作成（変更）年月日	令和8年4月28日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況		
							調達方法	前期			中期			後期					
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
						実績													
都道		経路3（環状7号線）	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者（東京都）		計画									3	継続	巡回点検等により損傷を確認した箇所に対して維持補修を行う。	
							実績												
都道		経路3（環状7号線）	無電柱化の整備	経路3と 同延長	道路管理者（東京都）		計画									2	整備中	方南町駅周辺はR10年度完了予定。	
							実績												
都道		経路4（方南通り）	視覚障害者誘導用ブロックの整備	300m	道路管理者（東京都）		計画									1	完了	R5～6年度整備完了	
							実績												
都道		経路4（方南通り）	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者（東京都）		計画									3	継続	巡回点検等により損傷を確認した箇所に対して維持補修を行う。	
							実績												
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																			
整 備 状 況																			
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックの整備					写 真													
実施箇所	経路4（方南通り）																		
説 明	視覚障害者誘導用標示の整備が完了																		

対象地区	方南町駅周辺地区		特定事業	道路特定事業	事業主体		杉並区（杉並土木事務所）										作成（変更）年月日		令和8年5月8日	
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
						調達方法	前期			中期			後期							
							計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇％」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）	
							実績													
区道		経路 1～①	舗装の適切な維持管理	190m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
区道		経路 1～②	舗装の適切な維持管理	260m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
区道		経路 2	舗装の適切な維持管理	160m	道路管理者 （杉並区）		計画									3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。		
							実績													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区		方南町駅周辺地区		特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）															作成（変更）年月日		令和8年4月9日	
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	調達方法	事業予定期間（年度）													進 捗 状 況				
								計画	前期			中期			後期			R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）				
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12									
区道	情報伝達	泉南緑地	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画										3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。						
区道	施設の適切な維持管理	泉南緑地	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。						
区道	情報伝達	泉南緑地	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画										3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。						
区道	施設の適切な維持管理	泉南緑地	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。						
区道	人的対応	泉南緑地	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画										3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。						
区道	情報伝達	定塚橋公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画										3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。						
区道	施設の適切な維持管理	定塚橋公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。						
区道	情報伝達	定塚橋公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画										3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。						
区道	施設の適切な維持管理	定塚橋公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。						
区道	人的対応	定塚橋公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画										3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。						
区道	情報伝達	方南公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画										3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。						
区道	施設の適切な維持管理	方南公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。						
区道	情報伝達	方南公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画										3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。						
区道	施設の適切な維持管理	方南公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。						
区道	人的対応	方南公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画										3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。						
区道	情報伝達	方南中央公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画										3	継続	イベント開催前に具体的な配置計画を確認している。必要に応じて、現地で幅員の実際の状況を確認する。						
区道	施設の適切な維持管理	方南中央公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的にベンチやトイレの状態をチェックし、清掃を行っている。						
区道	情報伝達	方南中央公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画										3	継続	駐輪場や公園の入り口など、人が通る場所に配置する。						
区道	施設の適切な維持管理	方南中央公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画										3	継続	作業計画に基づいて定期的に巡回・点検を行い、異常を発見の際は補修を行っている。						
区道	人的対応	方南中央公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画										3	継続	日常的な巡回監視を実施し、不法占用物件の発見に努めている。						
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																									

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（児童青少年課）												作成（変更）年月日	令和8年5月11日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）												進 捗 状 況		
							調達方法	前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済み」等、可能な限り詳細に記載）	
実績																					
公共施設		方南児童館（学童クラブ）	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画										3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。		
						-	実績														
公共施設		方南児童館（学童クラブ）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画										3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。		
						-	実績														
公共施設		方南児童館（学童クラブ）	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	40,912	計画										1	完了	令和6年3月に工事完了。2階にあった児童館の諸室を1階部分に整備。		
						子ども・子育て支援整備交付金、学童クラブ整備費補助金、自己資金	実績														
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																					

対象地区	方南町駅周辺地区		特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校運営課）												作成（変更）年月日	令和8年5月11日			
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	調達方法	事業予定期間（年度）												進 捗 状 況		
								前期			中期			後期								
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）		
公共施設	区立学校	済美小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	済美小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	済美小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	泉南中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	泉南中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	泉南中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	大宮中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	大宮中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	大宮中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	方南小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	方南小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	和田小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	和田小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	和田小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	和田中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		学校運営・維持管理費の一部	計画										3	継続	・建築基準法に基づく点検、保守委託業者による点検及び学校による日常点検継続 ・学校による随時修理等実施			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	和田中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
公共施設	区立学校	和田中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	・大規模改修工事等に合わせて実施予定			
						自己資金	実績															
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																						

対象地区	方南町駅周辺地区			特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 中央図書館）										作成（変更）年月日	令和8年4月14日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況		
								前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		方南図書館	コミュニケーションボードや筆談器具等の設置	随時	-	-	計画										3	継続	カウンターに筆談ボード1個あり。	
						-	実績													
公共施設		方南図書館	ユニバーサルデザインに対応した案内板の新設や更新、既存の案内板の見直し	3箇所新設	-	-	計画										3	継続	特に更新箇所はなし。	
						-	実績													
公共施設		方南図書館	子ども、保護者向けバリアフリー圖書のコーナーの設置	児童コーナーに設置	-	-	計画										3	継続	関連資料の補充	
						-	実績													
公共施設		方南図書館	施設を定期的に点検・補修	随時	-	-	計画										3	継続	特に補修箇所はなし。	
						-	実績													
公共施設		方南図書館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	-	計画										3	継続	実施済	
						-	実績													
公共施設		方南図書館	自転車利用時のルール・マナーの徹底	9箇所設置	-	-	計画										3	継続	特に実施箇所はなし。	
						-	実績													
公共施設		方南図書館	駐輪場利用及び駐輪時の視覚障害者誘導用ブロックへの配慮をお願いする案内表示	3箇所設置	-	-	計画										3	継続	特に更新箇所はなし。	
						-	実績													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域課）	作成（変更）年月日	令和8年5月8日														
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）												進 捗 状 況		
							調達方法	前期			中期			後期							
						計画 実績		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)		
公共施設		コミュニティふらっと方南 (令和6年1月5日開館)	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画										3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示などに異常が無いが確認し、必要に応じて修繕を行う。		
公共施設		方南会館	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画										3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示などに異常が無いが確認し、必要に応じて修繕を行う。		
公共施設		方南会館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画										3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。		
公共施設		方南区民集会所 (コミュニティふらっと方南へ改修)	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画										1	完了	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示などに異常が無いが確認し、必要に応じて修繕を行う。（令和5年3月31日廃止）		
公共施設		方南区民集会所 (コミュニティふらっと方南へ改修)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画										1	完了	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。（令和5年3月31日廃止）		
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																					

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域子育て支援課）	作成（変更）年月日	令和8年4月10日													
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）											進 捗 状 況		
							計画	前期			中期			後期						
								調達方法	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	バリアフリートイレの適正な利用案内	随時	-	-	計画									3	継続	案内方法等を職員にフィードバックし、適切に案内を行った。		
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	-	計画									3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。		
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	筆談ボード等を利用した案内	随時	-	-	計画									3	継続	筆談ボード等を利用した説明ができるように、職員に対し使用方法の確認を行った。		
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	裏口に手すりやスロープがないため、スロープがある入口の案内及び介助	随時	-	-	計画									3	継続	ベビーカー利用者等に対しては、基本的に手すり・スロープがある正面入口を案内している。裏口利用を希望する方に対しては、個別に人的介助による対応を行っている。		
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				
整 備 状 況																				
事業内容	バリアフリートイレの適正な利用案内					写 真														
実施箇所	和泉保健センター1階																			
説 明	バリアフリートイレ入口に案内表示が設置されている。																			
事業内容	筆談ボード等を利用した案内					写 真														
実施箇所	和泉子どもセンター窓口																			
説 明	筆談ボード等を利用した説明ができるように、窓口を設置している。																			
事業内容	裏口に手すりやスロープがないため、スロープがある入口の案内及び介助					写 真														
実施箇所	和泉保健センター裏口																			
説 明	裏口にスロープが設置されていないため、スロープがある入口の案内及び介助が必要。																			

対象地区	方南町駅周辺地区		特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（保健所保健サービス課）										作成（変更）年月日	令和8年5月8日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）									進 捗 状 況			
							前期			中期			後期						
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
公共施設		和泉保健センター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載		—	計画									3	継続	引き続きバリアフリー情報をホームページに掲載する。		
						—	実績												
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																			

対象地区	方南町駅周辺地区			特定事業	建築物特定事業	事業主体	杏林大学医学部付属杉並病院										作成（変更）年月日	令和7年5月10日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 （千円）	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況			
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
実績																				
民間施設		佼成病院	困っている利用者への職員の接遇向上	完了		—	計画										1	完了	患者サポートセンターを設置	
						—	実績													
民間施設		佼成病院	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	完了		—	計画										1	完了	ホームページ上でカラーユニバーサルデザインの導入を掲載	
						—	実績													
民間施設		佼成病院	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時		—	計画										1	完了	委託職員へのバリアフリー教育を実施	
						—	実績													
民間施設		佼成病院	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	完了		—	計画										1	完了	各窓口にてコミュニケーションボード又は筆談対応	
						—	実績													
民間施設		佼成病院	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	完了		—	計画										1	完了	開院時よりカラーユニバーサルデザインを導入	
						—	実績													
民間施設		佼成病院	オストメイト対応式トイレの設置	5か所		—	計画										1	完了	開院時よりオストメイト対応トイレを5か所設置	
						—	実績													
民間施設		佼成病院	車いす専用の駐車スペース設置	3台		—	計画										1	完了	開院時より車いす専用の駐車スペースを3台分設置	
						—	実績													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		建物用途が病院という事もあり、2014年の開院当初より、敷地内は段差のないバリアフリーとなっています。 なお、令和6年4月1日より運営母体が「杏林大学医学部付属杉並病院」に変更となったことから、令和5年度末時点で完了とする。																		

整 備 状 況			
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	写 真	 六角形のオレンジは病棟のサイン。  四角形の藍色は検査、円形の赤は外来のサインである。  サインは「色」「形」「文字」の明確な使い分けがなされている。
実施箇所	院内各所		
説 明	・当院では、色覚のバリアフリーを目指し、色覚異常を持つ患者さんへ配慮した分かりやすく誘導できるようカラーユニバーサルデザイン（CUD=Color Universal Design）を導入。 ・CUDが国内の病院で採用され、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の認証を取得した初めてのケースとなっています。		
事業内容	オストメイト対応式トイレの設置	写 真	 外来の多機能トイレには、オストメイト対応の汚物流し、おむつ交換台、ヘビーチェア、姿見などを設置。
実施箇所	外来トイレ他		
説 明	・オストメイトが安心してご利用できるオストメイト対応の多機能トイレを外来トイレ5ヶ所に設置。 ・排泄物の処理、ストーマ装具の洗浄・交換・装着等が可能であり、トイレ入口看板にはオストメイトマークを表示しています。		

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杏林大学医学部付属杉並病院	作成（変更）年月日	令和7年5月10日
整 備 状 況							
事業内容	車いす専用の駐車スペース設置			写 真			
実施箇所	地下駐車場						
説 明	現在、地下駐車場には計3台車いす電用駐車場を完備しています。入口まで段差の無い安全な環境が整備されている。						

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	サミット株式会社											作成（変更）年月日	令和8年5月28日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）										進 捗 状 況		
							前期			中期			後期						
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 （進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載）
							実績												
民間施設		サミット和泉店	困っている利用者への職員の接遇向上	随時	—	—	計画									3	継続	お客様に向合う接客を心がける	
					—	実績													
民間施設		サミット和泉店	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時	—	—	計画									3	継続	月1回、研修会の実施	
					—	実績													
民間施設		サミット和泉店	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	1ヶ所	—	—	計画									3	継続	サービスカウンターでの対応	
					—	実績													
民間施設		サミット和泉店	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	—	—	—	計画									4	未整備	R6～R7に改修を計画したが、オーナー様都合により現在延期となっている。	
					—	自己資金	実績												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整 備 状 況			
事業内容	困っている利用者への社員の接遇向上、社員のバリアフリー教育、研修の実施	写 真	
実施箇所	各店舗		
説 明	月1回、全店の接客部門チーフ向け集合研修の際に、バリアフリー研修を実施している。 店舗担当者に対しては、チーフを通じて接客訓練を実施している。		
事業内容	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	写 真	
実施箇所	サービスカウンター		
説 明	サービスカウンターにコミュニケーションボード、ホワイトボードを設置し、お困り事があれば、指差してもコミュニケーションがとれる。 また、ホワイトボードで筆談もできる。		

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	介護老人保健施設ウェルファー	作成（変更）年月日	令和8年4月2日
------	----------	------	---------	------	----------------	-----------	----------

カテゴリ	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進 捗 状 況		
							調達方法	前期			中期				後期					
								計画 実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	1：完了 2：整備中	3：継続 4：未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	エレベーターの停止階の音声案内、車いすでも操作し やすい操作盤の設置		—	—	計画									1	完了	元々その機能がありました。（音声案内と操作しやすい操作盤の設置）		
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	バリアフリートイレの整備、オストメイト対応、手す りの設置		—	—	計画									1	完了	車いす用トイレがあります。手すりも施設内に付いています。		
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	困っている利用者への職員の接遇向上		—	—	計画									4	未整備	進捗率0%		
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信		—	—	計画									4	未整備	進捗率0%		
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	車いす用駐車場の整備		—	—	計画									1	完了	日頃から車椅子の方用の駐車場となっています。		
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	職員のバリアフリー教育、研修の実施		—	—	計画									4	未整備	進捗率0%		
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応		—	—	計画									3	継続	R7年度末現在、専用のコミュニケーションボードの設置はしていませんが、配慮 が必要な方の対応についてはその都度人的対応を行っています。		
民間施設		介護老人保健施設 ウェルファー	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置		—	—	計画									1	完了	各階エレベーター前に設置してあります。		

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整 備 状 況		
事業内容	車いす用駐車場の整備	写 真
実施箇所	介護老人保健施設ウェルファー正面玄関前の駐車スペース	
説 明	日頃から車椅子の方用の駐車場となっています。	
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	写 真
実施箇所	介護老人保健施設ウェルファー施設内エレベーター前	
説 明	各階エレベーター前に設置してあります。	

