

実施計画の達成状況・主な取組・予算執行状況の一覧

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名	全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
(1) 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくるために			
適正な土地利用と住環境の整備			
1 まちづくり基本方針の見直し	まちづくり基本方針の見直し まちづくり基礎調査	まちづくり基本方針改定検討 まちづくり基礎調査	まちづくり基本方針改定検討 まちづくり基礎調査
2 沿道整備計画の推進	沿道整備計画の推進 届出処理 普及啓発	沿道整備計画の推進 届出処理 普及啓発	沿道整備計画の推進 届出処理 58件 普及啓発
3 地区整備計画の推進	宮前二丁目 用地取得 道路整備 314m 二跡地 用地取得 道路整備 165m 南部モデル地区 地区計画等策定 普及・啓発 放射5号線沿道 地区計画等策定 団地周辺の整備 地区計画等策定 普及・啓発	宮前二丁目 用地取得 道路整備 314m 二跡地 用地取得 道路整備 165m 普及啓発 南部モデル地区 地区計画等検討 普及啓発 放射5号線沿道 地区計画等検討 団地周辺の整備 地区計画等策定 調査検討 2箇所 普及啓発	宮前二丁目 届出処理13件 二跡地 普及啓発 測量 2件 届出処理 22件 南部モデル地区 地区計画等検討 普及啓発 放射5号線沿道 まちづくり基礎調査 団地周辺の整備 調査検討 2箇所 普及啓発
4 まちづくりファンド	調査・検討	調査・検討	調査・検討
5 まちづくり活動支援	まちづくりコンサルタント派遣 46団体 まちづくりグループの支援 131グループ	まちづくりコンサルタント派遣 29団体 まちづくりグループの支援 90グループ	まちづくりコンサルタント派遣 3団体 まちづくりグループの支援 7グループ

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特定財源	一般財源		
2,887,000	3,350,289	3,014,124	494,638	2,519,486	90.0%	
12,000	11,869	2,248	0	2,248	18.9%	
5,000	5,000	0	0	0	0.0%	366
0	0	0	0	0	-	
5,000	5,099	1,554	0	1,554	30.5%	372
0	0	0	0	0	-	
2,000	1,770	694	0	694	39.2%	378

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名	全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
都市機能の充実			
6 駅周辺の整備	荻窪駅周辺整備 北口広場 南北自由通路 高円寺駅周辺整備 北口広場 南口広場 街路1号線 永福町駅周辺整備 井荻駅周辺整備 地下歩道バリアフリー化 調査・検討	荻窪駅周辺整備 北口広場 修景整備 南北自由通路 調査・検討 高円寺駅周辺整備 北口広場 完成 南口広場 完成 高南通り 整備着手 街路1号線 設計 永福町駅周辺整備 駅舎橋上化助成 南北自由通路・駅前広場整備 井荻駅地下歩道バリアフリー化 検討	荻窪駅周辺整備 北口広場 修景整備 南北自由通路 整備協議会 1回 高円寺駅周辺整備 南口広場 整備 高南通り 整備着手 街路1号線 設計 永福町駅周辺整備 駅舎橋上化助成 南北自由通路・駅前広場整備 井荻駅地下歩道バリアフリー化 検討
7 市街地整備の助成	民間再開発等支援	民間再開発等支援	阿佐ヶ谷駅南口整備助成
道路交通体系の整備			
8 幹線道路の整備	用地取得 1,523㎡ 築造 22,710㎡	用地取得 1,516㎡ 築造 16,550㎡ 補助227号線概成区間 期 整備着手 第3次事業化計画 区施行優先整備路線 調査・計画策定 地元説明会開催	補助227号線概成区間 期 整備着手 第3次事業化計画 区施行優先整備路線 調査・整備方針検討

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特 定 財 源	一 般 財 源		
615,000	1,104,142	1,051,965	379,450	672,515	95.3%	
363,000	852,542 前年度から の繰越額 504,000千円 を含む	800,365	253,650	546,715	93.9%	418,419,420
252,000	251,600	251,600	125,800	125,800	100.0%	374
1,416,000	1,422,832	1,242,848	18,818	1,224,030	87.4%	
69,000	65,894	48,125	3,850	44,275	73.0%	415

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名		全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
9	生活道路等の整備	くらしの道の整備	くらしの道の整備 330m	くらしの道の整備 調査・検討
		ふれあい道路の整備 生活道路	ふれあい道路の整備 生活道路 整備 1,104m	ふれあい道路の整備 生活道路 調査・検討
		買い物道路	買い物道路 整備 4,093m	買い物道路 整備 165m 測量 1,080m
9	生活道路等の整備	狭あい道路の拡幅整備	狭あい道路の拡幅整備 69,166m	狭あい道路の拡幅整備 6,291m
		道路の路面改良	道路の路面改良 422,715m ²	道路の路面改良 52,143m ²
		私道整備助成 舗装新設・改修	私道整備助成 舗装新設・改修 60,821m ²	私道整備助成 舗装新設・改修 2,768.4m ²
		小規模補修	小規模補修 6,777m ²	小規模補修 306.1m ²
		透水性舗装	透水性舗装 8,616m ²	透水性舗装 1,254.0m ²
		排水設備改修等	排水設備改修等 1,689m	排水設備改修等 77.3m
		10	南北交通の整備	区内南北バス運行 3路線
エイトライナー 調査・研究	新規バス路線 調査・研究 エイトライナー 調査・研究・調整			新規バス路線 検討会議 6回 エイトライナー 促進協議会 1回
11	鉄道連続立体にかかる 調査・研究	鉄道連続立体にかかる調査・ 研究	鉄道連続立体にかかる調査・ 研究	鉄道連続立体にかかる調査・ 研究
交通安全の推進				
12	交通安全施設の整備	道路反射鏡 1,150本	道路反射鏡 1,094本	道路反射鏡 新設・改良 131本
		警戒標識等 150本	警戒標識等 150本	
		自発光式交差点鈺 199基	自発光式交差点鈺 222基	自発光式交差点鈺 新設・改良 24基
		地点名標識板 90枚	地点名標識板 233枚	地点名標識板 新設・改良 55枚
		白線整備 650,000m	白線整備 627,443m	白線整備 設置 57,288m
		視覚障害者誘導ブロック 6,800枚	視覚障害者誘導ブロック 7,947枚	視覚障害者誘導ブロック 新設・改良 356枚
		すべり止め舗装 14,000m ²	すべり止め舗装 13,207m ²	すべり止め舗装 新設・改修 1,502m ²
		防護柵 7,600m	防護柵 8,183m	防護柵 改良 1,106m
		道路案内標識 5基	道路案内標識 4基	道路案内標識 改良 1基

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特定財源	一般財源		
1,275,000	1,274,716	1,117,554	1,504	1,116,050	87.7%	410,413,414,416
68,000	78,358	73,389	13,464	59,925	93.3%	369,436
4,000	3,864	3,780	0	3,780	97.8%	370
354,000	356,315	346,253	0	346,253	97.2%	
113,000	113,141	108,736	0	108,736	96.1%	435

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名		全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
13	街路灯の整備	新設 280灯 改修 12,468灯 光源改良 1,300灯	新設 285灯 改修 10,979灯 光源改良 2,152灯	新設 28灯 改修 204灯 光源改良 899灯
	14 民有灯の整備・助成	新設 290灯 改修 4,631灯	新設 275灯 改修 3,777灯	新設 16灯 ポール改修 179灯 器具改修 297灯
自転車利用総合対策				
15	放置自転車の防止	放置防止協力員 18駅 20団体 自転車駐車場の整備 30,559台 自転車集積所の整備 14,128台 民営バイク駐車場整備促進	放置防止協力員 18駅 20団体 自転車駐車場の整備 28,027台 民営バイク駐車場整備促進	放置防止協力員 18駅 20団体 自転車駐車場の整備 調査・検討
	16 自転車の安全利用の促進	自転車安全モデル地区の整備 自転車安全利用証の発行 TSマーク制度の普及 幼児用自転車ヘルメットの普及・啓発 自転車安全利用講習会開催 自転車安全利用キャンペーン	自転車安全モデル地区の整備 自転車安全利用証の発行 小学校43校(4年生) TSマーク制度の普及 幼児用自転車ヘルメットの普及・啓発 自転車安全利用講習会開催 自転車安全利用キャンペーン	自転車安全モデル地区の整備 6地区 自転車安全利用証の発行 2,425枚 TSマーク制度の普及 幼児用自転車ヘルメットの普及・啓発 あっせん販売 233個 自転車安全利用講習会開催 区立全小学校(4年生対象) 自転車安全利用キャンペーン 警察署と共催で実施
住宅施策の推進				
17	住宅マスタープランの見直し	住宅マスタープランの策定	住宅マスタープランの策定・改定	普及啓発

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特 定 財 源	一 般 財 源		
205,000	205,457	199,990	0	199,990	97.3%	430
36,000	37,717	37,527	0	37,527	99.5%	432
7,000	7,842	5,262	0	5,262	67.1%	
2,000	2,000	576	0	576	28.8%	400
5,000	5,842	4,686	0	4,686	80.2%	433
483,000	447,289	365,548	96,370	269,178	81.7%	
0	0	0	0	0	-	

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名		全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
18	住宅の供給	区営住宅の管理 移管 199戸 (高齢者用37戸) (障害者用 3戸) 改築 25戸 (障害者用3戸) 管理 857戸 区営住宅の改善 (エレベーターの 設置等) 10基 高齢者専用居室の提供 高齢者等アパートのあっせん	区営住宅の管理 移管 192戸 (高齢者用18戸) (障害者用 3戸) 改築 25戸 (障害者用3戸) 管理 850戸 区営住宅の改善 (エレベーターの設置等) 11基 高齢者等応急一時居室の提供 84室 高齢者等アパートのあっせん 高齢者 843件 ひとり親家庭 46件 障害者 25件 DV被害者 3件 災害被害者 1件	区営住宅の管理 移管 45戸 (高齢者用18戸) 管理 850戸 区営住宅の改善 エレベーター設置 2基 高齢者等応急一時居室の提供 84室 高齢者等アパートのあっせん 高齢者 78件 ひとり親家庭 15件 障害者 4件 - 災害被害者 1件
19	民間住宅ストックの活用・形成の支援	住宅相談 住宅・マンション管理研修会 の開催 分譲マンション管理相談 住宅修築資金融資あっせん	住宅相談 住宅・マンション管理研修会 の開催 分譲マンション管理相談 住宅修築資金融資あっせん 170件	住宅相談 94回 住宅・マンション管理研修会 の開催 3回 分譲マンション管理相談 3回 住宅修築資金融資あっせん 5件
20	耐震改修助成	耐震改修助成	耐震改修助成 446件	耐震改修助成 50件
(2) うるおいのある美しいまちをつくるために				
水辺とみどりの保全・創出				
1	憩いの水辺創出	水辺広場の整備 設計 整備 調査・検討 親水プロムナードの整備 親水施設整備 善福寺川「水鳥の棲む水辺」 創出	水辺広場の整備 護岸改修に伴う 緩傾斜護岸整備 調査・検討 親水プロムナードの整備 親水施設整備 護岸補修 流域案内板 河川緑化 河川補修 善福寺川「水鳥の棲む水辺」 創出 基本方針策定 行動計画検討	水辺広場の整備 調査・検討 親水プロムナードの整備 親水施設整備に伴う調整 流域案内板 1基 善福寺川「水鳥の棲む水辺」 創出 行動計画検討

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特定財源	一般財源		
387,000	351,499	300,221	56,649	243,572	85.4%	380,381,385
3,000	2,578	1,268	98	1,170	49.2%	386,387
93,000	93,212	64,059	39,623	24,436	68.7%	396
2,362,000	2,612,376	2,147,923	695,248	1,452,675	82.2%	
98,000	98,252	62,348	13,986	48,362	63.5%	
5,000	5,000	3,641	0	3,641	72.8%	424

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名		全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
2	みどりの基本計画の見直し	みどりの基本計画改定 みどりの実態調査の実施	みどりの基本計画改定 みどりの実態調査の実施	みどりの基本計画改定
	3	みどりの基金	基金の積立・運用	基金の積立・運用 寄附22件
	4	みどりを育てる	みどりの育成協定の推進 みどりのボランティア 1,297名 みどりの講座 32講座 普及啓発	みどりの育成協定の推進 2協定 みどりのボランティア 989名 認定みどりのボランティア団体 7団体 みどりの講座 連続講座 15講座 単発講座 17講座 普及啓発
5	みどりを創る	みどりのベルトづくり	みどりのベルトづくり 3協定	みどりのベルトづくり 協定 継続2件、新規1件
		学校の緑地化 接道部緑化 20校 ビオトープ(自然生態園)の設置 16校 校庭の緑地化 12校 屋上緑化 26校 保育園の緑化推進 公立 20園 私立 11園 接道部緑化助成 屋上・壁面緑化助成	学校の緑地化 学校接道部緑化 20校 ビオトープの設置 19校 校庭の緑地化 18校 屋上緑化 26校 保育園の緑化推進 公立 19園 私立 9園 接道部緑化助成 4,378.5m 屋上・壁面緑化助成 4,916.8m ² 生けがき道づくり 217.2m	学校の緑地化 学校接道部緑化 3校 ビオトープの設置 1校 校庭の緑地化 2校 保育園の緑化推進 公立 1園 接道部緑化助成 33件 517.5m 屋上・壁面緑化助成 屋上緑化 7件 154.4m ² 壁面緑化 3件 55.4m ² 生けがき道づくり 126.3m

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特定財源	一般財源		
0	0	0	0	0	-	
10,000	10,000	1,069	1,069	0	10.7%	446
4,000	4,087	2,979	0	2,979	72.9%	443
31,000	30,730	18,639	4,973	13,666	60.7%	443,444
<p>「校庭の緑地化」の経費については、250頁「エコスクールの推進」に計上しています。 「保育園の緑化推進」の経費は、220頁「保育園の環境整備」に計上しています。</p>						

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名		全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
6	みどりを守る	保護樹木 1,900本 保護樹林 600,000㎡ 保護生けがき 7,500m 貴重木の指定 46本 開発行為等への緑化指導 生き物生息場所の保全・創出 保全 3所 創出 18所	保護樹木 1,764本 保護樹林 466,323.65㎡ 保護生けがき 6,630.4m 貴重木の指定 43本 開発行為等への緑化指導 生き物生息場所の保全・創出 保全 3所 創出 17所	保護樹木 1,764本 保護樹林 466,323.65㎡ 保護生けがき 6,630.4m 貴重木の保全 43本 開発行為等への緑化指導 緑化計画提出件数 1,705件 生き物生息場所の保全・創出 保全 新規1所 創出 1所
	みどりのリサイクル	みどりのリサイクル計画の推進 普及・啓発 落ち葉の腐葉土化 剪定枝チップ化推進事業	みどりのリサイクル計画の推進 普及・啓発 落ち葉の腐葉土化 剪定枝チップ化の推進	みどりのリサイクル計画の推進 落ち葉感謝祭 1回 学校の落ち葉溜設置 3校 剪定枝チップ化の推進
公園づくり				
8	地域公園の整備	整備 2園 83,458.3㎡	柏の宮公園 整備 43,458.3㎡ 桃井原っぱ公園 用地取得 40,000㎡ 造成	桃井原っぱ公園 用地取得 8,000㎡ 公園造成工事
	身近な公園の整備	公園の整備 27園 43,000㎡ 特色ある公園づくり 公園のリフレッシュ 19園	公園の整備 25園 40,236.87㎡ 特色ある公園づくり 花の名所づくり 7園 コース整備 木 10コース 花 5コース 公園のリフレッシュ 全面改修 5園 部分改修 15園 親水公園 整備 1園	公園の整備 造成 1園 設計 1園 特色ある公園づくり コース整備 木 2コース 花 1コース 公園のリフレッシュ 部分改修 1園 親水公園 整備 1園

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特 定 財 源	一 般 財 源		
46,000	46,203	34,281	7,944	26,337	74.2%	445
2,000	2,232	1,739	0	1,739	77.9%	443,444
1,821,000	1,875,644	1,618,666	561,063	1,057,603	86.3%	
1,792,000	1,792,209	1,571,742	561,063	1,010,679	87.7%	440
29,000	83,435	46,924	0	46,924	56.2%	441,442

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名	全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
まちの景観づくり			
10 景観まちづくりの推進	大田黒公園周辺モデル地区 事業推進 中杉通りモデル地区事業推 進 景観形成の推進 景観条例の制定 モデル地区景観計画等 旧角川邸改修工事 景観新聞の発行 まちデザイン賞実施 景観週間の開催	大田黒公園周辺モデル地区 事業推進 中杉通りモデル地区事業推 進 景観形成の推進 景観条例の制定・運用 景観計画の策定・運用 角川庭園・幻戯山房～すぎな み詩歌館～開園 景観新聞の発行 まちデザイン賞実施 景観週間の開催	大田黒公園周辺モデル地区 事業推進 まちづくりイベント 1回 中杉通りモデル地区事業推 進 シンポジウムの開催 1回 モデル地区調査 景観形成の推進 景観条例の運用 景観計画の策定・運用 景観新聞の発行 1回 8,000部 まちデザイン賞実施 表彰 5件 景観週間の開催 杉並の残したい風景展 景観まちづくり展
11 架空線の地中化	補助131号線(荻窪駅南口) 敷設工事 960m 補助226号線 (高円寺南4丁目) 敷設工事 600m 区道1904号線(桃井3丁目) 敷設工事 330m 区道2101-1号線 (永福町駅北口商店街) 敷設工事 760m	補助131号線(荻窪駅南口) 敷設工事 520m 補助131号線 期・概成 (荻窪駅南口) 事業委託 350m 着手 補助226号線 (高円寺南4丁目) 敷設工事 550m 区道1904号線(桃井3丁目) 敷設工事 330m 区道2101-1号線 (永福町駅北口商店街) 敷設工事 390m	補助131号線 期・概成 (荻窪駅南口) 事業委託 350m 着手 区道2101-1号線 (永福町駅北口商店街) 敷設工事 370m 着手
12 水のみち整備	計画策定	調査・検討	検討
(3) 環境に負荷を与えない持続的な成長が可能なまちをつくるために			
ごみの発生抑制及びリサイクルの推進			
1 一般廃棄物処理基本 計画の推進	一般廃棄物処理基本計画改 定 ごみ半減プランの策定・改定 及び普及啓発	一般廃棄物処理基本計画改 定 ごみ半減プランの策定・改定 及び普及啓発	ごみ半減プランの普及啓発 懇談会・学習会の開催 50回
2 ごみ減量運動の推進	ごみ減量運動の推進	ごみ会議の開催 マイバッグの普及促進 過剰包装の抑制 区民発意事業の促進 レジ袋有料化の推進	中学生環境サミットの開催 1回 マイバッグの普及促進 連絡会 6回 キャンペーン 6回 レジ袋有料化の推進 有料化店舗 40店舗

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特定財源	一般財源		
443,000	638,480	466,909	120,199	346,710	73.1%	
3,000	3,343	2,490	95	2,395	74.5%	376
438,000	633,737 前年度から の繰越額 204,395千円 を含む	463,054	120,104	342,950	73.1%	414,415
2,000	1,400	1,365	0	1,365	97.5%	411
1,286,000	1,256,128	1,168,163	125,527	1,042,636	93.0%	
1,234,000	1,203,204	1,116,530	120,707	995,823	92.8%	
0	0	0	0	0	-	
5,000	4,621	3,580	1,500	2,080	77.5%	460,467

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名		全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
3	資源の分別促進	<p>プラスチック製容器包装集積所回収 区内全域実施 年6,127トン</p> <p>ペットボトル集積所回収 区内全域実施 年1,899トン</p> <p>民間資源化施設の検討・確保</p> <p>集団回収 410団体</p> <p>エコ商店街事業</p>	<p>プラスチック製容器包装集積所回収 区内全域実施 年4,485トン</p> <p>ペットボトル集積所回収 区内全域実施 年1,493トン</p> <p>民間資源化施設の検討 民間資源化施設の確保 3所</p> <p>集団回収 405団体</p> <p>エコ商店街事業</p>	<p>プラスチック製容器包装集積所回収 区内全域実施 年4,485トン</p> <p>ペットボトル集積所回収 区内全域実施 年1,493トン</p> <p>民間資源化施設の検討</p> <p>集団回収 25団体(累計405団体) 参加世帯 70,979世帯 回収量 6,364トン</p>
	4	ごみ集積所カラス対策の推進	<p>カラス対策の推進</p> <p>折り畳み式ごみ収集ボックスの設置 5,207台</p> <p>カラスネット配布 15,128枚</p>	<p>黄色いごみ袋モデル事業 配布 88,406枚</p> <p>折り畳み式ごみ収集ボックスの設置 966台</p> <p>カラスネットの配布 1,269枚</p>
	5	杉並中継所跡地の活用	杉並中継所跡地の活用	活用方針の検討
環境保全の推進				
6	地球温暖化対策の推進	<p>地域省エネルギービジョンの推進</p> <p>再生可能エネルギーの普及促進</p>	<p>普及促進</p> <p>ウェブサイト運営</p> <p>高効率給湯器設置補助 403件</p> <p>太陽エネルギー利用機器設置補助 811件</p>	<p>普及促進 ポスター 1,000枚 リーフレット 4,000枚 出前講座 7回 省エネ相談窓口 28回</p> <p>ウェブサイト運営 アクセス件数 35,170件 (すぎなみ環境情報館ホームページアクセス数)</p> <p>高効率給湯器設置補助 268件</p> <p>太陽エネルギー利用機器設置補助 343件</p>
	7	環境学習の推進	<p>環境情報館の開設・運営</p> <p>環境学習の充実</p> <p>自然環境実態調査・報告書発行</p> <p>杉並環境マップの運営</p>	<p>環境情報館の運営</p> <p>環境リーダー育成講座等の開催</p> <p>親子環境教室等の開催</p> <p>自然環境実態調査・報告書発行 河川生物調査・報告書発行</p> <p>環境マップの運営</p>

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特定財源	一般財源		
1,229,000	1,198,583	1,112,950	119,207	993,743	92.9%	461,463,465
-	0	0	0	0	-	
0	0	0	0	0	-	
52,000	52,462	51,227	4,820	46,407	97.6%	
50,000	50,384	49,241	4,820	44,421	97.7%	451
2,000	2,078	1,986	0	1,986	95.6%	452,458,460,471

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名		全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
8	環境配慮行動の拡充	地域における環境マネジメントシステムの普及促進	取得助成 普及啓発	
9	環境博覧会の開催	年1回開催	年1回開催	
公害の防止				
10	低公害車の普及・促進	低公害車の普及・啓発 庁有車の低公害車率 100%	低公害車の普及・啓発 全庁有車の低公害車率 96.4% 清掃関連車両低公害車率 100% 庁有自動車低公害車率 95.0%	低公害車の普及・促進の検討 全庁有車の低公害車率 96.4% 庁有車 1台リース すぎ丸バス 1台購入
(4) 安全で災害に強いまちをつくるために				
災害に強い都市の形成				
1	防災都市づくり	密集市街地の整備 建設助成 6棟 用地取得 1所 用地整備 1所 地区計画指定 整備計画作成 事業計画作成 まちづくり協議会 の設立・運営 不燃化の推進 不燃化助成 35棟	密集市街地の整備 建設助成 1棟 用地取得 1所 用地整備 1所 路線測量 1所 整備計画作成 事業計画作成 「まちづくりを進め る会」の設立・運営 不燃化の推進 不燃化助成 35棟	密集市街地の整備 路線測量 1所 事業計画に基づき事業の推 進 ・住民説明会の開催 ・まちづくりニュースの発行 「まちづくりを進める会」開催 ・6回
2	既存建築物等の耐震 改修促進指導	耐震対象建築物の指導 700件 落下物調査指導 5,000件 ブロック塀等調査 指導 10,000件 耐震改修促進 計画の策定 耐震診断支援 耐震改修助成 火災警報器・家具転倒防止 器具取付助成	耐震対象建築物の指導 683件 落下物調査指導 6,431件 ブロック塀等調査指導 3,716件 耐震改修促進 計画の策定 耐震診断支援 3,238件 耐震改修助成 446件 火災警報器 家具転倒防止器具取付助成	耐震対象建築物の指導 113件 ブロック塀等調査指導 974件 推進 耐震診断支援 286件 耐震改修助成 50件 火災警報器 高齢者 1,208世帯 障害者 215世帯 家具転倒防止器具 高齢者 572世帯 障害者 110世帯 救急情報キットの配布 7,655件

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特定財源	一般財源		
-	0	0	0	0	-	
-	0	0	0	0	-	
0	462	406	0	406	87.9%	
0	462	406	0	406	87.9%	24
すぎ丸バス1台の購入経費は、198頁「南北交通の整備」に計上しています。						
244,000	212,860	166,798	21,659	145,139	78.4%	
60,000	67,997	52,556	8,332	44,224	77.3%	
4,000	4,053	1,417	0	1,417	35.0%	373
38,000	37,750	30,190	8,332	21,858	80.0%	390,396
<p>「耐震改修助成」の経費については、202頁「耐震改修助成」に経費を計上しています。 「火災警報器・家具転倒防止器具取付助成」の経費については、 216頁「災害時要援護者支援対策の充実」に計上しています。</p>						

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名	全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組
3 橋梁の補強・改良	橋梁耐震補強 設計 24橋 工事 24橋 橋梁拡幅改良 基本設計 2橋 実施設計 2橋 工事 1橋 都橋梁架替に伴う拡幅等 建設負担 2橋 設計照査 10橋 橋梁リフレッシュ 点検・計画策定 設計	橋梁耐震補強 設計 24橋 工事 24橋 橋梁拡幅改良 基本設計 1橋 実施設計 1橋 工事 1橋 都橋梁架替に伴う拡幅等 建設負担 2橋 設計照査 10橋 橋梁リフレッシュ 点検・計画策定 設計 システム運用 1件	橋梁耐震補強 工事 1橋 都橋梁架替に伴う拡幅等 建設負担 0.3橋 設計照査 - 橋梁リフレッシュ システム運用 1件
水害対策の推進			
4 雨水の流出抑制対策	浸透施設助成 627戸 透水性舗装 95,845㎡ 公共施設の抑制対策 学校 13か所 (6,702㎡) 公園 20か所 (4,008㎡)	浸透施設助成 689戸 透水性舗装 94,882㎡ 公共施設の抑制対策 学校 16か所 (7,784㎡) 公園 18か所 (4,541㎡)	浸透施設助成 131戸 透水性舗装 6,874㎡ 公共施設の抑制対策 学校 4か所 (1,964㎡) 公園 5か所 (3,777㎡)
5 水防情報システム	監視局 1局 雨量局 11局 水位局 18局 警報局 17局	監視局 1局 雨量局 11局 水位局 18局 警報局 17局	運用 運用 運用 運用
6 高床化工事助成	高床助成 18戸	高床助成 3戸	高床助成 2戸
防災力の向上			
7 防災態勢の拡充	地域防災計画の推進 避難場所(防災公園)等の機能充実 災害対策本部態勢の機能充実 防災訓練の充実 震災救援所態勢の充実 防災宿舍等の整備	地域防災計画の改定・推進 避難場所(防災公園)等の機能充実 災害対策本部態勢の機能充実 防災訓練の充実 震災救援所態勢の充実 防災宿舍等の整備	地域防災計画の改定 地域防災計画の平成23年 修正に係る作業 避難場所(防災公園)等の 機能充実 ヘリサインの設置 1カ所 災害対策本部態勢の 機能充実 災害対策組織の見直し 防災訓練の充実 総合震災訓練 1回 1,957名 職員防災訓練 1回 1,402名 地域等防災訓練 震災救援所態勢の充実 震災救援所訓練 64回 11,065名 運営標準マニュアルの見直し

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特 定 財 源	一 般 財 源		
18,000	26,194 前年度から の繰越額 7,965千円 を含む	20,949	0	20,949	80.0%	422
45,000	45,000	33,950	6,469	27,481	75.4%	
40,000	40,000	30,294	6,469	23,825	75.7%	426
<p>「透水性舗装」の経費については、198頁「生活道路等の整備」に計上しています。 「公共施設の抑制対策」の経費については、250頁「学校教育諸施設の整備」及び 206頁「身近な公園の整備」に計上しています。</p>						
0	0	0	0	0	-	
5,000	5,000	3,656	0	3,656	73.1%	426
139,000	99,863	80,292	6,858	73,434	80.4%	
0	2,846	2,846	0	2,846	100.0%	40

1 水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう

政策・施策・事業名	全体計画 13～22年度	22年度末 の達成状況	22年度の主な取組	
8	災害時要援護者支援 対策の充実	災害時要援護者救助資機材 の整備 震災救援所の避難支援体制 の整備 福祉救援所の設置 火災警報器、家具転倒防止 器具等取付助成	災害時要援護者救助資機材 の整備 66所 震災救援所の避難支援体制 の整備 67所 福祉救援所の設置 10所 火災警報器 高齢者 10,046世帯 障害者 1,551世帯 家具転倒防止器具取付助成 高齢者 4,566世帯 障害者 924世帯 救急情報キットの配布 7,655件	震災救援所の避難支援体制 の整備 19所(累計 67所) 福祉救援所の設置 新規 2所(累計 10所) 火災警報器 高齢者 1,208世帯 障害者 215世帯 家具転倒防止器具 高齢者 572世帯 障害者 110世帯 救急情報キットの配布 7,655件
9	防災対策の推進	防災市民組織の育成 生活用水井戸の整備 590基 大型消火器の整備 368台 街頭消火器の設置 新規増350本 D級可搬ポンプの購入 150台 防災行政無線固定系操作卓 等の改修	防災市民組織の育成 生活用水井戸の整備 590基 大型消火器の整備 368台 街頭消火器の設置 新規増246本 D級可搬ポンプの購入 150台 防災行政無線固定系操作卓 の改修	防災市民組織の育成 防災市民組織 164組織 生活用水井戸の整備 65基 大型消火器の整備 42台 街頭消火器の設置 1本 D級可搬ポンプの購入 50台
10	災害備蓄倉庫等の建 設・整備	災害備蓄倉庫の整備 4所 学校防災倉庫の整備・充実 整備 26校 充実 49校	災害備蓄倉庫の整備 建設 4所 学校防災倉庫の整備・充実 整備 26校 充実 41校	災害備蓄倉庫の整備 建設 1所 学校防災倉庫の整備・充実 充実 1校
合 計				

単位:千円

22年度の執行状況			決算額 C の財源内訳		予算執行率 C/B	「第5歳入歳出 決算一覧」の歳 出決算一覧表
計 画 額 A	予算現額 B	決 算 額 C	特 定 財 源	一 般 財 源		
90,000	47,717	32,443	6,858	25,585	68.0%	124
49,000	49,300	45,003	0	45,003	91.3%	42,45
0	0	0	0	0	-	
6,779,000	7,431,653	6,497,008	1,337,072	5,159,936	87.4%	