

下高井戸おおぞら公園第二期整備工事について

下高井戸おおぞら公園第二期整備工事については、令和8年2月末完了に向け工事を進めてまいりましたが、東京都発注の橋梁工事が不調となったことを受け、東京都と工事工程を調整した結果、公園工事の工期を見直すこととしたので報告します。

1 橋梁工事について（東京都発注）

名称：下高井戸調節池工事に伴う橋梁工事（かんな橋ほか1橋）その3
工期（当初想定）：令和5年11月から令和7年5月まで
（現契約）：令和6年7月19日から令和8年2月6日まで
※物価や人件費の高騰、施工業者の人手不足に伴う

2 公園整備の概要（別紙1 案内図参照）

名称：下高井戸おおぞら公園第二期整備工事
所在地：杉並区下高井戸二丁目28番
面積：約1.8ha（第二期整備範囲）
主工種：多目的スポーツコート整備工、植栽整備工、雨水排水施設整備工、
園路広場整備工
工期（当初）：令和6年3月20日から令和8年2月27日まで
（変更）：令和6年3月20日から令和8年度中（調整中）

※区が発注する（仮称）下高井戸おおぞら公園パークステーションII建設工事については、現時点で遅れの見込みはありません。

3 今後の主なスケジュール（予定）

令和7年3月末	下高井戸調節池稼働開始
令和8年度中	工事完了、公園開園、スポーツコート運用開始

案内図（下高井戸おおぞら公園第二期整備工事について）

広域図



既開園範囲

下高井戸おおぞら公園

橋梁整備

第二期整備範囲

下高井戸三丁目

都立中央ろう学校

75m
1:1,500