

## 新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協議会スケジュール

(平成 23 年度)

第 6 回協議会 (5 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一貫校基本設計業務の概要</li> <li>・ プロポーザル案の趣旨説明及び選定理由の説明</li> </ul>
第 7 回協議会 (6 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 区内学校視察</li> </ul>
第 8 回協議会 (6 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築基本方針・配置計画決定</li> <li>・ 平面計画 (案) 検討</li> </ul>
第 9 回協議会 (7 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平面計画 (案) 検討</li> </ul>
第 10 回協議会 (8 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平面計画 (案) 検討</li> </ul>
第 11 回協議会 (9 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平面計画決定</li> <li>・ 基本設計まとめ</li> </ul>
第 12 回協議会 (10 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現在までの経緯を踏まえた上での校名・校章・校歌等の検討</li> </ul>
第 13 回協議会 (11 月)	
第 14 回協議会 (1 月)	
第 15 回協議会 (3 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 24 年度検討事項の確認</li> </ul>

(裏面あり)

新泉・和泉地区小中一貫教育校 設計・建設等スケジュール

平成23年5月23日

区分	平成22年度												平成23年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
調査関係												測量調査(和泉小・中)				地盤調査(和泉小・中)						埋蔵文化財予備調査(和泉中)		
設計・申請											設計プロポーザル		基本設計(6ヶ月)							実施設計(9ヶ月)				
説明会																				まちづくり説明会				
改築・改修工事 (新泉小学校)																								
改築・改修工事 (和泉小学校)																体育館補強								
改築・改修工事 (和泉中学校)																								校庭復旧工事
学校行事	入学式 春休み				終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式	卒業式 終業式 春休み	入学式 終業式 春休み			終業式 夏休み	始業式			終業式 冬休み	始業式	卒業式 終業式		
区分	平成24年度												平成25年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
調査関係				埋蔵文化財調査(和泉中)																				
設計・申請	実施設計(9ヶ月)									工事監理(25ヶ月)														
説明会		中高層説明会 高さ許可 設計審査会																						
改築・改修工事 (新泉小学校)																								
改築・改修工事 (和泉小学校)											解体工事(プール)													
改築・改修工事 (和泉中学校)																								引越し (新泉小へ)
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式	卒業式 終業式 春休み	入学式 終業式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式	卒業式 終業式		
区分	平成26年度												平成27年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
調査関係																								
設計・申請	工事監理(25ヶ月)																							
説明会																								
改築・改修工事 (新泉小学校)																								
改築・改修工事 (和泉小学校)	建設工事(25ヶ月)										初度 引渡し		引越し 解体工事(既存校舎)						グラウンド整備工事					
改築・改修工事 (和泉中学校)	既存校舎改修工事(10ヶ月)										初度 引渡し		引越し											
学校行事	入学式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式	卒業式 終業式 春休み	入学式 終業式 春休み			終業式 夏休み	始業式				終業式 冬休み	始業式	卒業式 終業式		