

# 参考:ワークショッププラン作成条件①

ワークショッププランと改築時期の算出等は以下の考えに基づき行っています。  
なお、各ワークショッププランで示している改築時期等については、以下の考えを変更することやスケジュールの精査等により、数年程度前後する可能性があります。

施設名	考え方
ゆうゆう館	高齢者の活動場所は移転するものの、集会施設を対象地域内に確保し、休止期間無く活動が継続できるようにしています。
さざんかステップアップ教室	現在の用地で改築する場合は対象地域ではない場所に仮移転して工事を進めます。また、別の用地に移転する場合は仮移転せずに、新しい建物が完成次第移転します。
図書館	概ね3年程度休館します。休館中の対応(近隣図書館の利用促進や代替事業の実施可否等)について検討していきます。
児童館	プラン①-2、プラン②は概ね3年程度休館し、プラン①-1は5年程度休館します。休館期間中の学童クラブの代替場所について検討していきます。 なお、プラン③は休館期間はありません。
保育園	仮移転先は、現在の在園児卒園後に工事に着手することを踏まえて、遊び場119番とすることを基本に作成しています。

# 参考:ワークシヨッププラン作成条件②

## 保育園の仮移転先を図書館用地とした場合

プラン名	影響
プラン①-1	保育園及び集会施設の工事着手・完成時期:概ね2年程度後ろ倒し 図書館休館期間:概ね3年半～4年程度増加 児童館休館期間:概ね3年程度増加
プラン①-2	保育園現地改築期間中及び、図書館と集会施設の建設期間中にゆうゆう館利用者の代替活動場所の確保が必要
プラン②	図書館及びさざんかステップアップ教室の工事着手・完成時期:概ね3年程度後ろ倒し 図書館休館期間:概ね3年半～4年程度増加 さざんかステップアップ教室仮移転期間:概ね3年半～4年程度増加
プラン③-1	保育園及び集会施設の工事着手・完成時期:概ね2年程度後ろ倒し 図書館休館期間:概ね3年半～4年程度増加
プラン③-2	図書館、さざんかステップアップ教室の工事着手・完成時期:概ね7年程度後ろ倒し 保育園、集会施設の整備:概ね2年程度後ろ倒し 図書館休館期間:概ね3年半～4年程度増加 さざんかステップアップ教室仮移転期間:概ね3年程度増加
プラン③-3	保育園現地改築期間中及び、図書館と集会施設の建設期間中にゆうゆう館利用者の代替活動場所の確保が必要